

## HARMONOGRAM DÍLA

### Modernizace lázeňského domu "THERMIA"

Etapa	Název	den zahájení	doba trvání (dny)	den ukončení
I.	Převzetí staveniště	1	1	2
	Zbudování zařízení staveniště	2	6	8
	Vyklizení objektu	4	10	14
	Zabezpečení stávajícího provozu	4	10	14
<b>1. MILNÍK</b>				<b>14</b>
II.	Bourací práce 1. PP - 5. NP	14	28	42
	Demontáž krovu	14	14	28
	Zemní práce	34	6	40
	Sanace a repase dřevěných stropů	42	14	56
	Sanace a repase konstrukce krovu	28	20	48
	<b>2. MILNÍK</b>			<b>56</b>
III.	Montáže stropů	56	40	96
	Provádění hrubých stavebních konstrukcí	78	30	108
	Montáže rozvodů TZB	98	30	128
	Montáže podlah	98	35	133
	Hydroizolace	100	10	110
	Klempířské práce	130	14	144
	<b>3. MILNÍK</b>			<b>144</b>
IV.	Montáže oken	144	30	174
	Provádění vnitřních povrchů	144	30	174
	Rekonstrukce vnější fasády	144	45	189
	Restaurátorské práce	189	30	219
	Truhlářské práce	219	10	229
	Kompletační práce	229	16	245
	Montáže dveří	245	5	250
	<b>4. MILNÍK</b>			<b>250</b>
V.	Výmalby	250	10	260
	Montáže, kompletace SLB, EPS	260	30	290
	Provozní zkoušky, měření	290	6	296
	Konečné předání uživateli	296	2	298
	Kolaudace	298	2	300
<b>5. MILNÍK</b>			<b>300</b>	

Legenda:

V rámci dané etapy je vždy nejdelší termín závazným milníkem dle Smlouvy o dílo.