

Záznam o jednání konaného dne 8. 11. 2013 na stavbě „Oprava oplocení vstupní části areálu Záchraného útvaru HZS ČR v Hlučíně“.

Účastníci jednání:

Za objednatele: Ing. Miroslav Hudeček, Ing. et Bc. Libor Koblása

Za zhotovitele: Ing. Vilém Hlučník

Předmět jednání: Dodatečné práce k dílu „Oprava oplocení vstupní části areálu Záchraného útvaru HZS ČR v Hlučíně“.

Na žádost dodavatele se konala schůzka k dílu „Oprava oplocení vstupní části areálu Záchraného útvaru HZS ČR v Hlučíně“.

Projednávali se o dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby. Tyto práce nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky.

Na schůzce bylo dodavatelem poukázáno na dodatečné práce oproti projektu:

1. Základ betonových sloupků byl nepřiměřeně velký. Svou šířkou zasahoval pod obecní chodník. Při odstranění sloupků docházelo k jeho nevyhnutelnému poškození ve větší míře, než se předpokládalo. Vývoz sutí a úprava chodníku si vyžádá dodatečné náklady na materiál a práci.
2. Projektová dokumentace byla projektována pro rovnoměrné stoupání po celé délce oplocení. Po odstranění starého plotu a vybetonování základů bylo zřejmé, že sklon terénu je nepravidelný. Dodavatel upozornil, že v důsledku nepravidelného sklonu terénu a dodržení původní výšky zídky, by došlo k převýšení terénu nad zídku ze strany parkoviště. Z tohoto důvodu by docházelo k přesypávání zeminy přes horní hranu zákrytových desek zídky, vlnutí zdiva přetékanou vodou a tím znehodnocení díla. Současně se zídka dostává pod úroveň terénu i ze strany komunikace. Dodavatel navrhuje zvýšit základovou zeď tloušťky do 250 mm v délce 55 m na parcele č. 1590/93 o jednu řadu tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 vyztuženou betonářskou ocelí 10 505,

Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro funkčnost díla a bezvadnému dokončení předmětu původní veřejné zakázky včetně dodržení záruky na odvedené dílo.

Dodavatel vypracuje položkový rozpočet na dodatečné práce v maximálně stejné cenové relaci za materiál a práci jak uváděl v cenové nabídce díla.

Dodatečné stavební práce nemají vliv na prodloužení doby plnění.

Ing. Miroslav Hudeček

Ing. et Bc. Libor Koblása

Ing. Vilém Hlučník