

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE LAŽEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
Předmět změnového listu:		
Přeložka stoupacího potrubí		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Zdravotně technické instalace		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Demontáž stávajícího stoupacího vedení ústředního vytápění a otopného tělesa ve 2.NP objektu Balnea, vysekání drážky v betonovém zdivu, úprava vedení potrubí, zazdění a provedení finální povrchové úpravy zdiva.		
Zdůvodnění změny:		
Potrubí zasahovalo do naprojektovaného průchodu mezi objekty Thermia a Balnea.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 4 dne 20.01.2017, bod č. 04.02.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 741,88 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 741,88 Kč	
DPH 21%	1 625,80 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	9 367,68 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Petr Kastner	Mgr. Přemysl Kokeš	Ing. Václav Šroubek
Datum:	Datum:	Datum: 2.4.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Duš		
Datum: 2.4.2017		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	7 741,88
DPH:	1 625,80
Cena s daní:	9 367,68

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	7 741,88

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 07.03.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 07.03.2017

Nabídku v této podobě doporučuji odsouhlasit, odpovídá obvyklým cenám

Datum kontroly nabídky:

08.03.2017

Ing. Václav Šroubek TDI

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA		Celkem		DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí					
002 Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí		7 741,88	1 625,80		9 367,68
003. Lázeňský lázeň		5 285,00	1 108,85		6 393,85
003. Ostatní konstrukce a práce		1 459,14	306,42		1 765,56
004 Přesun sutě		231,77	48,37		280,15
001 Vodotěsná komunikace		575,00	120,75		695,75
002 Úpravy povrchů		197,40	41,48		238,88
005 Přesun hmot		23,57	4,95		28,52
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA		7 741,88	1 625,80		9 367,68
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí					

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA									
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí									
Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí									
Ustřední vytápění									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	731 002	Úprava + vystředění stávajícího rozvodu	kpl	1	1330	1 330,00	21,00	279,30	1 609,30
002	731 003	Montáž přeložky UT	kpl	1	2055	2 055,00	21,00	431,55	2 486,55
003	731 004	Vypuštění + napuštění stoupající rozvod	kpl	1	690	690,00	21,00	144,90	834,90
004	731 005	Montážní prostředky /tech. plyn/	kpl	1	1210	1 210,00	21,00	254,10	1 464,10
Ostatní konstrukce a práce						1 459,14		305,42	1 764,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	KUS	1	124,14	124,14	21,00	26,07	150,21
002	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	M	3	445	1 335,00	21,00	280,35	1 615,35
Přetomnutí						201,77		42,37	244,15
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,187	305	57,04	21,00	11,98	69,01
002	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,553	3	10,66	21,00	2,24	12,90
003	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	0,187	10	1,87	21,00	0,39	2,26
004	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,187	337	63,02	21,00	13,23	76,25
005	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,187	370	69,19	21,00	14,53	83,72
Vodorovná konstrukce						575,00		120,75	695,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střezech	KUS	1	575	575,00	21,00	120,75	695,75
Úpravy povrchu						197,40		41,45	238,85

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 612135101		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	0,6	329	197,40	21,00	41,45	238,85
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998011004		Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,07728	305	23,57	21,00	4,95	28,52

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA										7 741,88	1 625,80	9 367,68
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí												
Změnový list č.02 - příloška stoupacího potrubí										7 741,88	1 625,80	9 367,68
Ústřední výkaz										5 203,00	1 109,84	6 312,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	731 002	Úprava + vystředění stávajícího rozvodu	kpl	1	1330	1 330,00	21,00	279,30	1 609,30			
002	731 003	Montáž příložky UT	kpl	1	2055	2 055,00	21,00	431,55	2 486,55			
003	731 004	Vypuštění + napuštění stoupající rozvod	kpl	1	690	690,00	21,00	144,90	834,90			
004	731 005	Montážní prostředky /tech. plyn/	kpl	1	1210	1 210,00	21,00	254,10	1 464,10			
Ostatní konstrukce a práce						1 459,14		306,42	1 765,56			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	KUS	1	124,14	124,14	21,00	26,07	150,21			
002	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	M	3	445	1 335,00	21,00	280,35	1 615,35			
Přesun autě						201,77		42,37	244,14			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,187	305	57,04	21,00	11,98	69,01			
002	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,187*19=3,553000	t	3,553	3	10,66	21,00	2,24	12,90			

003 997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	0,187	10	1,87	21,00	0,39	2,26
004 997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,187	337	63,02	21,00	13,23	76,25
005 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,187	370	69,19	21,00	14,53	83,72
Vodorovné konstrukce					575,00		120,75	695,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch		KUS	1	575	575,00	21,00	695,75
Úpravy povrchů					197,40		41,45	238,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 3*0,2=0,600000		M2	0,6	329	197,40	21,00	238,85
Přesun hmot					23,57		4,95	28,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m		t	0,07728	305	23,57	21,00	28,52