

Název akce: "ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO VÝPOČETNÍHO STŘEDISKA (ZVS) – CENTROTEX 2"

Č.j.: ZSM-78-1/OVZ-2015

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL 03**

1. **Objekt a oddíl stavby:** **SO B.3.1.7 – Chlazení**
2. **Zpracovatel změnového listu :** **Complete CZ s.r.o,**
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. Potvrzení změny TDI p.Pavlasem v zápise z KD č.
 - 3.2. Emailová objednávka na výměnu kompresoru zaslaná p. D.Šamánkem, panu A. Plecovi, dne 16.02 – viz. příloha.

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

Příčiny změny, zdůvodnění:

4.1.1:– Při realizaci se ukázala nutnost přesunout klima jednotku na novou pozici z důvodu nerovného povrchu zdi který by neumožnil instalaci klima jednotky (nedodržení mezery 310mm)

4.1.2: - Při montáži potrubí byly trasy upraveny s ohledem na prostorové možnosti nad podhledem (včetně změny bodu 4.1.1) a tím došlo k navýšení délky rozvodů;

4.1.3:– Při realizaci bylo nutné z důvodu zajištění bezpečného provozu DC, provést výměnu vadného kompresoru o stávající klimatizační jednotky

4.1.4:– Větší rozsah plechového žlabu – bylo dohodnuto, že z důvodu větší bezpečnosti a ochrany povode chladicí potrubí v plechovém žlabu i v protorách sousedního skladu (m.č. 21).

5. **Podklady k návrhu změny:**

5.1. Projektová dokumentace zadavatele – výkres B.3.1.7.2 zobrazující půdorysnou změnu zaslaný Ing.Z.Pavlasem dne 23.2.;11.01h

5.2. Zaměření skutečných tras

5.3. Objednávka na výměnu kompresoru zaslaná p. D.Šamánkem, dne 16.02

6. **Zdůvodnění pro účely §23 odst. 7. Zákon o zadávání veřejných zakázek**

6.1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb, kdy dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.


Datum: 14. 03. 2016



Aleš Plecer
zpracovatel ZL



Ing. Zbyněk Pavlas
autorský a technický dozor



Ing. Dalibor Dušek
zástupce objednatele



Výkaz výměr - Chlazení



Pozn.: Nedinou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva

12/2014

Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena montáž	Jedn.cena celkem	Cena celkem dodávka	Cena celkem montáž	Cena celkem D+M
C 1.05	Cu potrubí pr. 18x1 mm - plyn	188,00	m	D+M	300,00	175,00	475,00	56 400,00	32 900,00	89 300,00
C 1.07	Izolace Cu potrubí tl. 13 mm s parotěsnou zábranou (např. Armaflex)	188,00	m	D+M	105,00	105,00	210,00	19 740,00	19 740,00	39 480,00
C 1.08	Cu potrubí pr. 16x1 mm - kapalina	188,00	m	D+M	170,00	105,00	275,00	31 960,00	19 740,00	51 700,00
C 1.09	Izolace Cu potrubí tl. 13 mm s parotěsnou zábranou (např. Armaflex)	188,00	m	D+M	100,00	105,00	205,00	18 800,00	19 740,00	38 540,00
C 5.05	Plechový žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu, včetně tvarovek	50,00	m	D+M	475,00	105,00	580,00	23 750,00	5 250,00	29 000,00
	Demontáž stávajících zařízení	1,00	kpl.	D+M		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Ochranný rám venkovních jednotek	1,00	kpl.	D+M		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Výměna kompresoru ve stávající jednotce klimatizace (dodávka a montáž)	1,00	kpl.	D+M	38 000,00	13 610,00	51 610,00	38 000,00	13 610,00	51 610,00
Celkem Kč bez DPH										320 630,00

původní rozpočet 198 010,00 Kč

rozdil - vícepráce 122 620,00 Kč