

Zápis z provedené prohlídky místa plnění – oprava bodu 2 – záměna lepenek

VZMR – Oprava lepenkové střechy na objektu DI MŘ

KRPP-5854-30/ČJ-2014-0300EU-PM

Oprava lepenkové střechy na objektu DI MŘ, U Borského parku 20, Plzeň

Přítomni: dle prezenční listiny účastníků viz. příloha

Na prohlídce byli zúčastnění zástupci firem seznámeni s rozsahem prací potřebných ke zpracování cenové nabídky a došlo k upřesnění požadavků zadavatele:

1. Klempířské konstrukce – materiál a montáž Ti - Zn

Oplechování pláště komína	cca 37 mb
Oplechování hlavy komína	cca 9,8 mb
Stříška nad odvětrávací rourou (klobouček)	cca 20 ks
Krycí lišta (pod atiku)	cca 195 mb
Přetěsnění šroubů atikového plechu	cca 700 ks
Nátěr stávajících klempířských prvků (2 nátěry, základ a vrchní)	cca 15 m2

2. Střešní konstrukce – materiál, demontáž a montáž – lepenka Glastek 40 special dekor

Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, výměna podpěr	cca 300 ks
Úprava nerovností na stávající lepenkové střeše	cca 50 m2
Střešní vtok na ploché střechy (průměr 110 mm)	cca 6 ks
Penetrační nátěr a montáž střešní lepenkové krytiny	cca 1000 m2

3. Doprava, přesun hmot a likvidace odpadu

4. Termín plnění – do 15.listopadu 2014

Vyjádření zástupců ze stran uchazeče VZMR

V Plzni dne 12. září 2014
Zapsal: Vojtěch Tomášek