

DODATEK Č. 1

č.j. KRPL-80599-19/ČJ-2013-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupený:	Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

HANAD, spol. s r.o.

zastoupený:	Helena Burešová, jednatel
se sídlem:	Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa
IČ:	18385648
DIČ:	CZ18385648
bankovní spojení:	Komerční banka Česká Lípa
číslo účtu:	230144-421/0100
zapsaný:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 495

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku č. 1

„Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vedené pod č. j. KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ z důvodu výskytu předem objektivně nepředvídatelné změny prací oproti projektové dokumentaci. Po sejmutí krytiny a oplechování byl zjištěn nevyhovující stav ukončení dělicí stěny mezi objektem č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě. Ukončení dělicí stěny je nutné opravit.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje o text:

Součástí předmětu smlouvy jsou také práce na opravě ukončení dělicí stěny mezi objektem č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě. Tyto práce jsou popsány a oceněny ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Původní text:

Celková cena bez DPH	913 591,00 Kč
DPH 21%	191 854,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %	1 105 445,00 Kč

Slovy: Jedenmilionjednostopěttisícčtyřistačtyřicetpětkoručeských

se nahrazuje textem

Celková cena bez DPH

923 070,95 Kč

DPH 21 %

193 844,90 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %

1 116 915,85 Kč

Slovy: Jeden milion jedno sto šestnáct tisíc devět set pánáct korun českých 85/100

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Článek 5. Platební podmínky se doplňuje o bod 5.2 ve znění:

5.2

Na dodatečné stavební práce spočívající v úpravě ukončení dělicí stěny mezi objektem č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě dojednané v dodatku č. 1, bude po jejich provedení, resp. po podpisu tohoto dodatku č. 1 (rozhoduje pozdější datum uvedených událostí) vystavena samostatná faktura s datem zdanitelného plnění shodným s datem vystavení.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list č. 1.

v Liberci dne: 06. 11. 2013

v České Lípě dne: 7. 11. 2013

objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje

zhotovitel:

HANAD, spol. s r.o.

Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

Helena Burešová
jednatel

HANAD
spol. s r.o.
470 01 ČESKÁ LÍPA, Pivovarská 3157
IČO: 183 85 648 DIČ: CZ18385648
182 894 010

Změnový list číslo**1****Identifikace akce**

Název akce:	Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	HANAD, spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Oprava ukončení dělicí stěny mezi objekty č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě

Část díla dotčená změnovým listem

Střecha

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Oprava ukončení dělicí stěny mezi objekty č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě nebyla v projektové dokumentaci řešena.

Nové řešení :

Po sejmutí krytiny a oplechování byl zjištěn nevyhovující stav ukončení dělicí stěny mezi objektem č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě. Ukončení dělicí stěny je nutné opravit, a to formou částečného odbourání dělicí zdi a její následné opatření betonovým "věncem".

Zdůvodnění změny :

Jednalo se o předem objektivně nepředpokládanou změnu prací oproti projektové dokumentaci. Stav stěny nebyl znám v době provádění projektových prací, neboť se jednalo o zakrytou konstrukci střešním pláštěm. Z důvodu malého rozsahu prací, špatné přístupnosti konstrukce bylo mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseno ocenění všech položek formou individuální kalkulace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla zpracována projektová dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis projektanta ze dne 15.3.2013.





Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano - 5 dní

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	9 479,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	9 479,95 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Helena Burešová	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Knop - TDS
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Příloha změnového listu č. 1

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: HANAD, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce		9 480			
CELKEM OBJEKT	0	9 480	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			9 480	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Helena Burešová	<i>Burešová Helena</i>
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	<i>Zrník</i>
Za objednatele:	
Jiří Knop - TDS	<i>Knop</i>

POČET

Stavba:

Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa

Příloha změnového listu č.

1

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

HANAD, spol. s r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

9 479,95

3

Svislé konstrukce

9 479,95


IK	01	IK 01	Bourání dělicí zdi mezi objekty 407 a 408 š. 300 mm	m	12,00	105,00	1 260,00
IK	02	IK 02	Bednění dělicí zdi - montáž	m2	2,00	620,00	1 240,00
IK	03	IK 03	Bednění dělicí zdi - demontáž	m2	2,00	95,00	190,00
IK	04	IK 04	Nadbetonování dělicí zdi š. 300 mm	m	12,00	345,00	4 140,00
IK	05	IK 05	Stavební práce přípravné a dokončovací	hod	5,00	280,00	1 400,00
IK	06	IK 06	Svislá doprava suti	t	1,04	480,72	499,95
IK	07	IK 07	Mimostaveništní doprava, likvidace odpadu	kpl	1,00	750,00	750,00

Celkem změnový list 1

9 479,95


Za zhotovitele:

Helena Burešová



Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník



Za objednatele:

Jiří Knop - TDS

