



Naše č. j.: UT-18231/2017

Naše sp. zn.: UT-27984/2016/03

Smlouvy různé / V / 5

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04“

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „**objednatel**“)

a

CL-EVANS s.r.o.
zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 267 68 607,
DIČ: CZ26768607, č. účtu.: 107-931980297/0100,
zastoupená jednatelem Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem
(dále jen „**zhotovitel**“)

*shora uvedené smluvní strany se po úplném konsenzu dohodly na uzavření dodatku
č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.*

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), v souvislosti s nutností provést následující dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky a které jsou konkrétně uvedeny a popsány ve změnových listech č. 6 - 12, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Celkový cenový nárůst ze smlouvy ve znění dodatků č. 1-12 v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
2. Hodnota změn závazku ze smlouvy ve znění dodatků č. 1-12 nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.

Čl. III.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 6 - 12 činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	18.239.979,00
Cena díla dle dodatku č. 1	18.263.518,14
Cena díla dle dodatku č. 2	18.549.416,27
Vícepráce dle Změnového listu č. 6	45.721,97
Vícepráce dle Změnového listu č. 7	8.738,89
Vícepráce dle Změnového listu č. 8	64.776,53
Vícepráce dle Změnového listu č. 9	167.926,21
Vícepráce dle Změnového listu č. 10	28.720,92
Vícepráce dle Změnového listu č. 11	23.191,41
Vícepráce dle Změnového listu č. 12	3.705,62
Součet (ZL č. 6 – 12)	342.781,55

Nová celková cena v Kč bez DPH	Nová celková cena v Kč včetně DPH
18.892.197,82	22.859.559,36

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

1. Změnový list č. 6
2. Změnový list č. 7
3. Změnový list č. 8

JK

4. Změnový list č. 9
5. Změnový list č. 10
6. Změnový list č. 11
7. Změnový list č. 12

V Praze dne 3. 8. /...../2017

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)



V České Lípě dne 14. 8. /...../2017

.....
Ing. Jan Neužil
jednatel

.....
Ing. Josef Láf
jednatel
(za zhotovitele)

CL - EVANS s.r.o.
Česká Lípa 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02
IČ: 267 63 607, DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 ④

7.K.

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení mV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Provedení zateplovacího systému štítů střechy

Část díla dotčená změnovým listem

Úpravy povrchů vnější

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Výkaz výměr (díl 62) neobsahuje rozpočtové položky související s provedením zateplení štítů

Nové řešení :

Doplnit rozpočtové položky.

Zdůvodnění změny :

Výkaz výměr neobsahuje rozpočtové položky související s provedením zateplovacího systému štítů střechy. Výkaz výměr obsahuje OSB desky, ze kterých budou provedeny štíty střechy, RP č. 292 - montáž obložení stěn OSB deskami (skladba W03: 41,30 m²). V díle 62 (úpravy povrchů vnějších, RP 145-158) nejsou uvedeny položky související s provedením zateplovacího systému štítů střechy - skladby W03. V podélném řezu (výkres č. D.1.1.7) je zateplení štítů střechy zakresleno.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 45 721,97 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 45 721,97 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - ZATEPLENÍ W03

Stavba : Objekt :	PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	Rozpočet: SO.04.2 ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
145	602011188R00	Omlítka stěn tenkovrstvá silikonová provedení na zateplovací systém <i>ke skladbě W03 41,30</i>	m2	41,30 <i>41,30</i>	210,00	8 673,00
155	622311737RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>skladba W03</i> <i>11,8*3,5/2*2</i>	m2	41,30 <i>41,30</i>	895,00	36 963,50
	Celkem za	Úpravy povrchů vnější				45 636,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
247	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,46	185,00	85,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				85,47
	Celkem zateplení W03					45 721,97

Změnový list číslo 7**Identifikace akce**

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení mV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Provedení keramického obkladu m.č. 1.31 (1.NP -WC ženy)

Část díla dotčená změnovým listem

781 Obklady keramické

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr (díl 781, p.č. 385) neobsahuje plochu stěn m.č. 1.31 (WC ženy), která dle PD má být obložena keramickým obkladem

Nové řešení :

Doplnit plochu stěn m.č. 1.31

Zdůvodnění změny :

V rozpočtové položce č. 385 není započtena plocha stěn m.č. 1.31 (WC ženy), která má být obložena keramickým obkladem. V PD je obklad zakreslen.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod č. 55




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 8 738,89 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 8 738,89 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš
	8.6.2017 	

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - OBKLAD M. Č. 1.31

Stavba :	PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCU - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	781	Obklady keramické				
385	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, maloformát	m2	18,90	325,00	6 142,50
		1 NP				
		1 31 2,1*(2 8+2,1+2 8+2 1) 0,8*2 1		18,90		
388	597.01	Obklad keramický, maloformátový CZ standard	m2	19,85	130,00	2 579,85
		1 NP				
		1 31 (2 1*(2 8+2 1+2 8+2 1) 0,8*2 1)*1 05		19,85		
389	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,05	350,00	16,54
	Celkem za	781 Obklady keramické				8 738,89
		Celkem - obklad m.č. 1.31				8 738,89

Změnový list číslo 8

Identifikace akce

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení mV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Provedení hydroizolace pod dlažbu a obklady v místnostech sociálního zařízení

Část díla dotčená změnovým listem

Izolace proti vodě

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Výkaz výměr neobsahuje rozpočtové položky související s provedením tekuté hydroizolace pod dlažbu a obklady v místnostech sociálního zařízení

Nové řešení :

Provést hydroizolaci hydroizolační stěrkou (nátěrem) pod dlažbu a obklady v místnostech, kde existuje reálná možnost výskytu většího množství vody na podlaze.

Konkrétně se jedná o provedení:

- vodorovné a svislé hydroizolace v místnostech užívaných klienty (umyvárna a WC, prádelna)
- vodorovné hydroizolace v místnostech užívaných zaměstnanci (výdejna jídla, WC, uklidová m.)

Zdůvodnění změny :

Ochrana konstrukcí stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Bod č. 32 zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	64 776,53 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	64 776,53 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBU

Stavba :	PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 06.06.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
373A	711411052	Provedení izolace proti vodě na ploše vodorovné trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	140,60	72,59	10 206,15
		S01 2 (m č 1 03 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 12 1 14 1 21 1 23 1 24 1 26 1 27)		74 10		
		S02 2 (m č 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28)		66 50		
		URS : 51,40*0,85		72,59		
373B	245510310	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	281,20	43,69	12 285,63
379	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,30	350,00	105,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				22 596,78
Díl:	781	Obklady keramické				
385A	711412052	Provedení izolace proti vodě na ploše svislé trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	238,97	88,40	21 125,30
		1NP				
		1 30 2 1*(2,75+3,7+1,95+2,2) 1,9*0,63		21 06		
		1 31 2 1*(2,8+2,1+2,8+2,1) 0,8*2,1		18 90		
		1 32 2 1*(2,8*4 0,8*2,1		21 64		
		1 33 2 1*(1,95+4,1+1,95+2,9) 1,9*0,63		21 69		
		1 35 2 1*(1,2+1,8)		6 30		
		1 14 2 1*(0,6+2,45+1,5+1)		11 66		
		1 21 2 1*(0,6+2,45+1,5+1)		11 66		
		2NP				
		2 21 2 1*(1,6+4,9+5,3+1,95+3,7) 0,8*2,1 1,9*0,63		33 77		
		2 22 2 1*(2,8+3,6+2,8+3,6) 0,8*2,1		25 20		
		2 23 2 1*(2,8+3,8+2,8+3,8) 0,8*2,1		26 04		
		2 24 2 1*(3,9+1,95+5,5+4,9+1,6) 0,8*2,1 1,9*0,6		34 67		
		2 27 2 1*2,95		6 20		
		URS : 51,40*0,85		88,40		
385B	245510310	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	477,90	43,69	20 879,45
389	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,50	350,00	175,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				42 179,75
		HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBU CELKEM				64 776,53

Změnový list číslo 9

Identifikace akce

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Úprava podkladu pod PVC

Část díla dotčená změnovým listem

Podlahy povlakové

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky související s finální úpravou podkladu pod PVC (samonivelační stěrka)

Nové řešení :

Před položením PVC provést přípravu podkladu samonivelační stěrkou, přebroušením a vysátím prachu

Zdůvodnění změny :

Základem řádného provedení vinylových podlahovin je kvalitní podklad . Podkladní vrstva musí být (mimo jiné) rovná, hladká, bez prachu či jiných částic a nepoškozená (stanoveno normou ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení). Tyto požadavky dodržíme provedením finálního vyrovnaní samonivelační stěrkou a následným broušením a vysátím podlahy. Tento postup je rovněž uveden v postupu pokládky výrobce PVC

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 32

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

167 926,21 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

167 926,21 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - ÚPRAVA PODKLADU POD PVC

Stavba :	PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
381A	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového <i>URS 36,70*0,85 = 31,20 Kč/m2</i>	m2	709,00 <i>709,00</i>	31,20	22 120,80
381B	776111311	Příprava podkladu vysálí podlahy <i>URS 10,10*0,85 = 8,59 Kč/m2</i>	m2	709,00 <i>709,00</i>	8,59	6 090,31
381C	776141112	Vyrovnání samonivelační stěrkou podlahy min. pevnosti 20 MPa tl. od 3 do 5 mm <i>URS 214,00*0,85 = 181,90 Kč/m2</i>	m2	709,00 <i>709,00</i>	181,90	128 967,10
384	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	l	5,37	2 000,00	10 748,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				167 926,21

Změnový list číslo 10**Identifikace akce**

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Odvětrání podstřešního prostoru sedlové střechy

Část díla dotčená změnovým listem

Díl 766 Konstrukce klempířské

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky související s dodávkou a montáží větracích hlavic (odvětrání podstřešního prostoru střechy)

Nové řešení :

Realizace odvětrání podstřešního prostoru sedlové střechy dle revidovaného výkresu střechy - větracími turbínovými hlavicemi v oblasti hřebene střechy

Zdůvodnění změny :

Součástí řádného provedení konstrukce střechy je provedení odvětrání podstřešního prostoru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracován výkres - revize střechy

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 45




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 28 720,92 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 28 720,92 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš
		

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - VENTILAČNÍ TURBÍNA LOMANCO

Stavba :	PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCŮ - BĚLA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 09.06.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
	7644326443	Ventilační turbína z hliníkového plechu na střechách s krytinou skládanou nebo z plechu, průměr přes 350 mm	ks	6,00	4 760,00	28 560,00
		URS 5 600,- * 0,85				
		ks		6,00		
310	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,12	1 341,00	160,92
	Celkem za	Konstrukce klempířské				28 720,92
	Celkem ventilační turbína Lomanco					28 720,92

Změnový list číslo 11

Identifikace akce

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Provedení nehořlavého bednění šikmé střechy

Část díla dotčená změnovým listem

Díl 762 Konstrukce tesařské

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nehořlavé bednění šikmé střechy bylo navrženo ze sádrovláknitých desek tl. 25 mm (specifikace dle VV: protipožární deska 2600x1250x25 mm). Tato tlouška nezaručuje pochůznost střechy.

Nové řešení :

Provést nehořlavé bednění dle revidované dokumentace střechy cementotřískovými deskami (Cetris basic) tloušťky 36 mm z důvodu dodržení pochůznosti střechy.

Zdůvodnění změny :

Dodržení pochůznosti střechy, respektive bednění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracován výkres - revize střechy

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 45

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

42 271,39 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

19 079,98 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

23 191,41 Kč

Za zhotovitele:

Ing. Přemysl Licinberg

Za projektanta:

Ing. arch. Vít Benda

Za TDI:

Ing. Martin Jonáš

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - DESKY CETRIS VE STŘEŠE

Stavba :	PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA	Rozpočet: SO.04.2 ROZPOČET/VV - DPS - 05.05.2017
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
297	595970653	Protipožární deska 2600x1250x25 mm	m2	-49,43	386,00	-19 079,98
		<i>S04 2*1,01</i>		<i>-49,43</i>		
	595907490	Deska cementotřísková CETRIS BASIC 125*335 cm tl. 3,6	m2	49,43	844,05	41 721,39
		<i>URS 993 * 0,85</i>		<i>49,43</i>		
300	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,10	500,00	550,00
	Celkem za	Konstrukce tesařské				23 191,41

	Celkem desky Cetriss ve střeše	23 191,41
--	---------------------------------------	------------------

Změnový list číslo 12**Identifikace akce**

Název akce:	ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04
Číslo akce SMVS:	114V51200 5008
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Odvětrání sedlové střechy objektu

Část díla dotčená změnovým listem

Díl 765 Krytina skládaná

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Stávající řešení odvětrání sedlové střechy bylo řešeno větracími otvory mezi vazníky opatřených sítkou proti hmyzu.

Nové řešení :

Realizace odvětrání podstřešního prostoru sedlové střechy dle revidovaného výkresu střechy , tj lineárním nasávacím otvorem v oblasti celé okapové hrany zakratým větrací mřížkou

Zdůvodnění změny :

Součástí řádného provedení konstrukce střechy je odvětrání půdního prostoru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracován výkres - revize střechy

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 45




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 705,62 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 705,62 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Přemysl Licinberg	Ing. arch. Vít Benda	Ing. Martin Jonáš
		

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - VĚTRACÍ MRÍŽKY

Stavba :	PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCU - BELA	Rozpočet: SO.04.2
Objekt :	SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS - 09.06.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	765	Krytina skládaná				
	765111204	Montáž krytiny keramické okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebenem	m	80,00	45,99	3 678,80
		URS 54,10*0.85				
		40 0*2		80 00		
310	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny skládané, výšky do 12 m	t	0,02	1 341,00	26,82
	Celkem za	Krytina skládaná				3 705,62
	Celkem větrací mřížky					3 705,62