



Č.j. KRPS- 71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - „Policie ČR DI Kolín – stavební úpravy pro zřízení kontaktního a koordinačního centra (P1000)“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-71286-81 /ČJ-2012-100VZ-VZ49 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

NIKA spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Kladenská 384, 261 01 Příbram VI.

Kontaktní adresa: Kladenská 384, 261 01 Příbram VI.

IČO: 62954181

DIČ: CZ 62954181

Její jménem jedná: Karel Kaiser, jednatel

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 521914369/0100

Kontaktní osoba: Karel Kaiser

E-mail: nika.sro@volny.cz

Telefon: 381 623 704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39989

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon: 974 861 937

e-mail: stckraj@mvcv.cz

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů, resp. změnu ceny za dílo, způsobenou vznikem potřeby provedení prací nad rámec původního rozpočtu díla se smluvní strany, **v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

- 1) Celková cena za dílo se navýší o **338.124,20 Kč** vč. DPH 21%,

(slovy: třístatřicet osmtisícjedenstodvacetčtyři koruny české, dvacet haléřů).

Příčemž DPH bude účtováno dle právních předpisů, platných v době realizace konkrétních stavebních prací a vyjádřených v účetních dokladech.

- 2) Podrobná specifikace víceprací vychází ze „Souhrnného přehledu změnových listů stavby“, práce a dodávky specifikované v části B2, k předmětu dodatku obsažené v příloze č. 1, a který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – „Souhrnný přehled změnových listů stavby“, se sestává z osmi stran a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za objednatele:

V Praze dne 2.9.2014

Ing. Petr Dostál



Za zhotovitele:

V Příbrami dne 4.9.2014

NIKA s.r.o.

pozemní státní stavitelství

261 01 Příbram

tel./fax: :

Karel Kašpárek

384



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

k části B navrhovaná změna údajů – protokolů podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007
k části C odůvodnění změn

příloha č. 01

akce : **Policie ČR DI Kolín, Václavská 11 - stavební úpravy pro KKC**

části:

- REKAPITULACE B1+B2+B3
- B1 dokumentace stavby
- B2 realizace stavby
- B3 ostatní vlivy

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.: +420 974 861 938
Fax: +420 974 861 948
Email: stcsuo@mvcf.cz

REKAPITULACE B1 dokumentace stavby, B2 realizace stavby, B3 ostatní vlivy

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY investiční akce: Policie ČR DI Kolín, Václavská 11 - stavební úpravy pro KKC							
k části B navrhovaná změna údajů, REKAPITULACE							
část	specifikace změny	cena vícepráce, méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 656 843,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007	pozn.	
		Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%				
B1	cena VCP- MNP celkem, část B1 dokumentace stavby celkem	3 800,00 Kč	4 598,00 Kč	-	viz část B1	2,82% z ceny PD	
B2	cena VCP- MNP celkem, část B2 realizace stavby	279 458,83 Kč	338 124,20 Kč	17,07	viz část B2		
B3	cena VCP- MNP celkem, část B3 ostatní vlivy		16 568,43 Kč	1,00	viz část B3	změna sazby DPH	
	CELKEM	283 258,83 Kč	359 290,63 Kč	18,07			

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční
akce:

Policie ČR DI Kolín, Václavská 11 - stavební úpravy
pro KKC

k části B navrhovaná změna údajů, B1 dokumentace stavby

ozn	specifikace změny	+vícepráce		- méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD na PD / základ 100% cena bez DPH 134 352,00 Kč	důvod změny členění podle MN VR SMI MV č. 1/2007	pozn.
		Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%	Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%			
ZLP D 01	projektová dokumentace - dodatek č.1 – konstrukční část, vyvoláno ZL01	0,00	0,00					
ZLP D 02	projektová dokumentace - dodatek č.2 – konstrukční část, vyvoláno ZL08	3 800,00	4 598,00	-	-		2c- nepředvídatelné stavební práce	GP vypracoval v rámci AD bez finálního nároku
cena celkem		VCP bez DPH 21%	VCP s DPH 21%	MNP bez DPH 21%	MNP s DPH 21%			cena podle SoD 134 352,00 Kč bez DPH, 159 878,88 Kč s DPH 19%
		3 800,00 Kč	4 598,00 Kč	-	-			
cena VCP- MNP, část B1 dokumentace stavby celkem		3 800,00 Kč		4 598,00 Kč		2,82%		

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční
akce:

Policie ČR DI Kolín, Václavská 11 - stavební úpravy
pro KKC

k části B navrhovaná změna údajů, B2 realizace stavby

ozn	specifikace změny	+vícepráce			- méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 656 843,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007	pozn. rekapitulace VCP, MNP za ZL Kč bez DPH 21%
		Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%	Kč s DPH 21%	Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%			
ZL 01	mč 16 – bourání nosných stěn – niky rozšíření prostoru vyrovnávacího schodiště – oslabení stěn // statické podepření klenby ocelovými I nosníky, uložení ve zdivu, D+M, přesun hmot	34 137,09	41 305,88				2,06	2c- nepředvídatelné stavební práce	34 137,09
ZL 02	mč 16 – bourání nových otvorů v nosných stěnách	219,24	265,28		1 920,88	2 324,26	-0,10	2c- nepředvídatelné stavební práce	-1 701,64
ZL 03	mč 14,15 – v průběhu realizace po snesení stávající náslapné vrstvy objeveny podkladní DTD – v PD neuvedeno, nutné demontovat, tak aby byla obnažena podkladní betonová mazanina- podklad pro nově navrhovanou keramickou dlažbu	3 420,00	4 138,20				0,21	2c- nepředvídatelné stavební práce	3 420,00
ZL 04	mč 12,13, po snesení keramické dlažby – nerovný, drolivý podklad stávající bet. mazaniny / nové podkladní souvrství beton. mazanina +vyrovnávací samonivelační stěrka	32 853,16	39 752,32				1,98	2c- nepředvídatelné stavební práce	32 853,16
ZL 05	vnitřní dveře – standard P1000, chyba v zadávací dokumentaci objednatele - nesprávnost specifikace výkazu výměr práci a dodávek chybějící položky celého obchodního souboru D+M vnitřní dveře, nebylo obsaženo v nabídce zhotovitele	50 129,00	60 656,09				3,03	1c- vada projektu	50 129,00

ZL 06	prosklené stěny s dveřmi Z 21, Z 22 s výklopnými nadsvětlíky, nadsvětlíky nebudou realizovány			6 900,76	8 349,91	-0,42	8e – jiné důvody – přehodnocení způsobu přirozeného větrání, infiltrací a dveřmi	- 6 900,76
ZL 07	- mč 13 stávající vnitřní rozvod SEL a vody tažený po povrchu – kolize s novým dveřním portálem, není obsaženo v PD zpracované ve stupni DSP – nezbytné provést	2 299,57	2 782,48			0,14	2c- nepředvídatelné stavební práce	2 299,57
ZL 08	- mč 13 viz ZL 08 statické podchycení stáv. překladu - přetrasování vnitřních rozvodů EL, SEL provedeno do podpory stávajícího překladu,	6 288,73	7 609,36			0,38	8e- jiné důvody, přetrasování vnitřních rozvodů EL, SEL provedeno do podpory stávajícího překladu	6 288,73
ZL 09	- mč 13 nová podpora OK viz ZL 08, 09 opláštění SDK konstrukcí / pilastří, dttto zrcadlově úprava pro osazení prosklené stěny s dveřmi, D+M	8 624,00	10 435,04			0,52	8e- jiné důvody – viz specifikace ZL 10	8 624,00
ZL 10	- obchodní soubor EL, vnitřní silový zásuvkový rozvod změny v původním zadání - úpravy v trasování a rozsahu D+M dle pokynů odborné služby KŘ OIKT, OIKT Kolín	5 900,00	7 139,00			0,36	8e- jiné důvody, odborná služba OIKT přehodnotila původní řešení dokladované v PD	5 900,00
ZL 11	- obchodní soubor SEL, datový a telefonní rozvod změny v původním zadání - úpravy v trasování a rozsahu D+M dle pokynů odborné služby KŘ OIKT, OIKT Kolín	70 204,00	84 946,84			4,24	8e- jiné důvody, odborná služba OIKT přehodnotila původní řešení dokladované v PD	70 204,00
ZL 12	zazdívký, dozdívký, pořízení materiálu, přesun hmot / zhotovitel použil cihly vybourané na této stavbě			433,50	524,54	-0,03	8e – jiné důvody, viz specifikace ZL 13	- 433,50
ZL 13	- mč 16 otvor po vybourané HDS – EL, otvor ve smíšeném zdivu, nově nutnost podchycení ocelovým překladem	4 190,42	5 070,41			0,25	2c- nepředvídatelné stavební práce	4 190,42
ZL 14	- mč 16 sanace části stávající valené klenby nad 1. PP po vybourání části hlavního přívodu EL k původní HDS	2 106,03	2 548,30			0,13	2c- nepředvídatelné stavební práce	2 106,03

ZL 15	- mč 16, repase štuků, nová svítidla přisazená – nebude provedeno dle PD z důvodu rozsahu poškození původních štuků – pilastry se zhlavím, římsička	3 171,25	3 837,21	2 323,28	2 811,17	0,05	8e - jiné důvody, viz specifikace ZL 16	847,97
ZL 16	- mč 16, ve vazbě na ZL 16 bude proveden SDK systémový bezesparý pohled, svítidla nástěnná	9 012,80	10 905,49			0,54	8e - jiné důvody, viz specifikace ZL 17	9 012,80
ZL 17	- mč 14,15,17.1, provedení barevné úpravy místnosti dle manuálu P 1000 (barva modrá)	5 580,00	6 751,80	592,20	716,56	0,30	6b – vada zadávacích podkladů /specifikace položky v rozpočtu/	4 987,80
ZL 18	- mč 5, odstranění starých rozvodů vody v příče v prostoru WC, vyplynulo v průběhu provádění stavby – kolize s navrh. stavem	390,00	471,90			0,02	2c- nepředvídatelné stavební práce	390,00
ZL 19	- mč 12,13 povrchová úprava olejových nátěrů na chodbách –nově navrhované malby není zohledněna úprava podkladu	7 843,63	9 490,79			0,47	1d- vada projektu	7 843,63
ZL 20	mč 1,4,5,11- trasování odvodu kondenzátů od nově instalované klimatizace z důvodu neproveditelnosti podle PD – kolize s přístavkem ve dvoře	278,96	337,54			0,02	1d- vada projektu	278,96
ZL 21	- začistění nově osazeného portálu vstupních dveří do stávajícího ostění	108,32	131,07			0,01	2c- nepředvídatelné stavební práce	108,32
ZL 22	- upravení zábradlí ve vstupní hale m.č.16, doplnění tyče ve výplni a upraveno osazení zábradlí na schodišťovém rameni pro dodržení PD předepsané průchozí šířky	1 250,00	1 512,50			0,08	8e - ostatní, po dodání výrobku na stavbu bylo nutné provést dílčí úpravy	1 250,00
ZL 23	- vyhořelí přislušeného počtu klíčů k novým vnitřním dveřím podle požadavku uživatele	6 800,00	8 228,00			0,41	8e- jiné důvody- porizení klíčů nebylo předmětem kontraktu, uživatelem požadováno	6 800,00
ZL 24	- podhled z minerál. kazet, nesrovnalost ve výměřích v PD a skutečnosti na stavbě	17 752,36	21 480,36			1,07	6b - vada zadávacích podkladů výkaz výměr neodpovídá skutečnosti	17 752,36

ZL 25	– chybějící D+M prahů u vnitřních dveří	766,32	927,25			0,05	1c- vada projektu	766,32
ZL 26	– úprava zámkové dlažba před hlavním vstupem do budovy - nesrovnalost ve výměřích – odlišná výměra úpravy terénu	120,00	145,20			0,01	6b - vada zadávacích podkladů výkaz výměr neodpovídá skutečnosti	120
ZL 27	– mč 019 – povrchová úprava omítnutím nově vystavěné přčky	1 391,59	1 683,82			0,08	1d- vada projektu	1391,59
ZL 28	– zapravení části venkovní fasády na montáž zvonkového tabla	597,98	723,56			0,04	2c- nepředvidatelné stavební práce	597,98
ZL 29	– D+M dveřních dorazů nových vnitřních dveří	2 112,00	2 555,52			0,13	8- jiné důvody – nebylo předměrem kontraktu, provozně nutné	2112,00
ZL 30	– dveřní kování na nově osazených portálech, změna v provedení ve vazbě na přehodnocení režimu provozu dveřních uzávěrů na rozhraní zón	13 983,00	16 919,43			0,84	8e- jiné důvody – změna uživatelského zadání, režim uzávěrů na rozhraní zón	13983,00
ZL 31	– úhrada poplatku za zvláštní užívání veřejné komunikace – úprava chodníku před vstupem do DI Kolín, Václavská 11	100,00	100,00			0,01	8e- jiné důvody – úhrada poplatku za zvláštní užívání veřej. komunikace – úprava chodníku	100,00 Kč /cena konečná
cena celkem		VCP bez DPH 21% 291 629,45 Kč	VCP s DPH 21% 352 850,64 Kč	MNP bez DPH 21% 12 170,62 Kč	MNP s DPH 21% 14 726,44 Kč			cena podle SoD: 1.656 843,00 Kč bez DPH cena podle SoD: 1.988 212,00 Kč s 20% DPH
cena VCP- MNP celkem, část B2 realizace stavby		cena VCP- MNP celkem bez DPH 21% 279 458,83 Kč		cena VCP- MNP celkem s DPH 21 % 338 124,20 Kč		navýšení ceny oproti ceně SoD % 17,07		

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční
akce:

Police ČR DI Kolín, Václavská 11 - stavební úpravy
pro KKC

k části B navrhovaná změna údajů, B3 ostatní vlivy

ozn	specifikace změny	+vícepráce		- méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 656 843,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007	pozn.
		Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%	Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%			
ZDP H 01	návýšení NS z důvodu změny sazby DPH z 20% na 21%- rozdíl 1%		16 568,43 Kč			1,00	4a-změna předpisů nebo norem – změna sazby DPH	DPH 20% dle SoD na část B2 331 364,- Kč
	cena VCP- MNP celkem, část B3 ostatní vlivy		16 568,43 Kč			1,00		

