

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOALT/1777/23/2015

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v LITOMĚŘICÍCH	
DOŠLO:	PŘÍLOHY
13. 10. 2015	
Č.j.	

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
Zastoupený: PhDr. Markem Poloncarzem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - pobočka Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Bc. Kateřina Kandlová
E-mail:	kandlova@soalitomerice.cz
Telefon/mobil:	477 755 976/778 400 088
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc. Jan Beránek
E-mail:	beranek@soalitomerice.cz
Telefon:	477 755 984

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Miškovič

Sídlo/místo podnikání: Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Kontaktní adresa: Mlýnská 85, 435 42 Litvínov - Hamr
IČ: 74313011
DIČ: CZ7901132778
Jejímž jménem jedná: Vladimír Miškovič
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 213662331/0300
Kontaktní osoba: Martin Bauer
E-mail: rozpocty.bauer@email.cz
Telefon: 605 731 322

Fyzická osoba zapsaná u obecního živnostenského úřadu MÚ Litvínov č.j. ŽÚ-2070026, ev.č. 350802-15106; ŽÚ-2070027, ev.č. 350802-15107; ŽÚ-2070028, ev.č. 350802-15108

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

Z důvodu chybných výměr v projektové dokumentaci došlo k navýšení ceny u I. etapy o 145.711,- Kč včetně DPH a u II. etapy o 311.877,- Kč včetně DPH, dále došlo k navýšení nákladů v důsledku víceprací, čímž vzrostla celková cena za dílo o částku 501.037,- Kč včetně DPH. V důsledku navýšení celkové plochy střechy je potřeba také prodloužit dobu realizace díla, proto se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

Článek III Způsob a termín zhotovení díla, odst. 4 smlouvy se mění takto:

4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 20. 11. 2015.

Článek IV Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 2 316.821,57 Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistašestnácttisícosmsetdvacetjedna korun českých padesátosm haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **2 803.358,- Kč s DPH** (slovy: dvamilionyosmsettřítisícitřistapadesátosm korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy je dále uvedená **Příloha č. 1 – Změnové listy včetně stavebního rozpočtu.**

V Litoměřicích, dne 13. 10. 2015

V Litoměřicích, dne 13. 10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele: **VLADIMÍR MIŠKOVIČ**

Sot
436
mob
IČ

.....
PhDr. Marek Poloncarz
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

.....
Vladimír Miškovič

Změnové listy

Identifikace akce

Název akce:	Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň
Přípočty k ceně díla bez DPH v rámci chybných výměr:	
I.etapa	120 422,00 Kč
II.etapa	257 749,00 Kč
Výsledné přípočty k ceně díla bez DPH v rámci víceprací/ méněprací:	
I.etapa	199,00 Kč
II.etapa	35 708,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	414 078,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	501 037,00 Kč

V Litoměřicích, dne 12. 10. 2015

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubiroha	PhDr. Marek Poloncarz
 mobil: 603 109 995 IČO: 743 13 011	  JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962 1432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842	 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v LITOMĚŘICÍCH Krajská 48/1 412 01 Litoměřice

Změnový list číslo 1**Identifikace akce**

Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň

Předmět změnového listu**I. ETAPA - ROZDÍLOVÝ SOUPIS - navýšení výměr****Část díla dotčená změnovým listem****I. ETAPA****Popis změny, popis technického řešení**

Chybně předané zadání - výměry ve slepém rozpočtu, projektantem byly podhodnoceny některé výměry dané etapou díla. V rámci přepočtení skutečných výměr byly generálním dodavatelem a projektantem prověřeny veškeré výměry a rozdíl byl vyčíslen výměrově i cenově.

Viz příloha tohoto změnového listu - rozdílový soupis I. ETAPY.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na výkresovou část , pouze na výkaz výměr.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č.8 17.9.2015 a KD č.9 1.10.2015

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: ANO

Připočty k ceně díla bez DPH:	121 901,50 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-1 479,50 Kč
-------------------------------------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	120 422,00 Kč
---	----------------------

Za zhotovitele:

Vladimír Miškovič

Za projektanta:

Ing. Jan Trubiroha

Za technický dozor investora:

Ing. Jan Trubiroha

mobil: 603 109 995

IČO 743 13 011

Za objednatele:

Bc. Kateřina Kandlová

 JT consulting

JT consulting s.r.o. | Sokolovská 1962 | 432 01 Kadaň
IČ 28684842 | DIČ CZ28684842

Ing

Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň
IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
LITOMĚŘICÍCH

Krajská 48/1

412 01 Litoměřice

-18-

Výměna střešního pláště SOA v Kadani budova HB 1.Etapa-Rozdílový soupis

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena	DPH
1	Demontáž krytiny	m2	106,3	40,00 Kč	4 252,00 Kč	21%
2	Demontáž dř.bednění	m2	106,3	18,00 Kč	1 913,40 Kč	21%
3	Demontáž žlabů a háků	bm	8,6	10,00 Kč	86,00 Kč	21%
4	Demontáž výlezu	ks	0	120,00 Kč	0,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	0	12 650,00 Kč	0,00 Kč	21%
6	DM Očištění a nástřik krovu	sou	1	1 914,00 Kč	1 914,00 Kč	21%
7	DM folie kontaktní	m2	106,3	55,00 Kč	5 846,50 Kč	21%
8	DM latování vč.kontratí	m2	106,3	177,00 Kč	18 815,10 Kč	21%
9	DM krytina Bobrovka /šupinové krytí vč.dopl.	m2	106,3	429,00 Kč	45 602,70 Kč	21%
10	DM překapnice Pz	bm	8,6	205,00 Kč	1 763,00 Kč	21%
11	DM žlab komplet TiZn 330	bm	8,6	287,00 Kč	2 468,20 Kč	21%
12	DM dopojení k stáv.svodům	sou	0	600,00 Kč	0,00 Kč	21%
13	DM hřeben vč.odvětrání	bm	-1,97	751,00 Kč	-1 479,47 Kč	21%
14	DM úžlabí TiZn rš.do 600mm vč.klínů	bm	7,75	403,00 Kč	3 123,25 Kč	21%
15	DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	0	2 270,00 Kč	0,00 Kč	21%
16	Příplatek pokládka věž	m2	40,2	170,00 Kč	6 834,00 Kč	21%
17	Odvoz a likvidace sutí	sou	1	7 122,00 Kč	7 122,00 Kč	21%
18	Přesuny hmot - doprava svislá	sou	1	9 158,00 Kč	9 158,00 Kč	21%
19	DM větrací mřížka	bm	8,6	24,00 Kč	206,40 Kč	21%
20	DM pás proti ptákům	bm	8,6	25,00 Kč	215,00 Kč	21%
21	DM hromosvod vč.revize	sou	1	5 121,00 Kč	5 121,00 Kč	21%
22	DM protisněhové háky	ks	0	35,00 Kč	0,00 Kč	21%
23	DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	0	300,00 Kč	0,00 Kč	21%
24	Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	7 461,00 Kč	7 461,00 Kč	21%

Celkem bez daně				120 422,08 Kč
Celkem DPH				25 288,64 Kč
Celkem k úhradě				145 711,00 Kč

VLADIMÍR
Soukenická
436
Litvínov
IČ: 74313011



JT consulting s.r.o. | Sokolovská 1962 | 432 01 Kadaň
IČ 28684842 | DIČ CZ28684842

Změnový list číslo 2**Identifikace akce**

Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň

Předmět změnového listu**II. ETAPA - ROZDÍLOVÝ SOUPIS - navýšení výměr****Část díla dotčená změnovým listem****II. ETAPA****Popis změny, popis technického řešení**

Chybně předané zadání - výměry ve slepém rozpočtu, projektantem byly podhodnoceny některé výměry dané etapou díla. V rámci přepočtení skutečných výměr byly generálním dodavatelem a projektantem prověřeny veškeré výměry a rozdíl byl vyčíslen výměrově i cenově.

Viz příloha tohoto změnového listu - rozdílový soupis II. ETAPY.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na výkresovou část , pouze na výkaz výměr.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č.8 17.9.2015 a KD č.9 1.10.2015

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO




Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: ANO

Připočty k ceně díla bez DPH:	263 094,00 Kč
-------------------------------	---------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-5 345,00 Kč
------------------------------	--------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	257 749,00 Kč
--	---------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubiroha	Ing. Jan Trubiroha
 JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ 28684842 I DIČ CZ28684842	 Ing. Jan Trubiroha Sokolovská 1902, 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446	 Ing. Jan Trubiroha Sokolovská 1902, 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446
Za objednatele:		
Bc. Kateřina Kandlová		
 Krajská 48 I 412 01 Litoměřice		

Výměna střešního pláště SOA v Kadani budova HB 2.Etapa-Rozdílový soupis

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

Označení dodávky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena	DPH
1 Demontáž krytiny	m2	258	40,00 Kč	10 320,00 Kč	21%
2 Demontáž dř.bednění	m2	258	18,00 Kč	4 644,00 Kč	21%
3 Demontáž žlabů a háků	bm	128,93	10,00 Kč	1 289,30 Kč	21%
4 Demontáž výlezu/oken	ks	0	120,00 Kč	0,00 Kč	21%
5 DM oprava krov vč.materiálu	m3	0	12 650,00 Kč	0,00 Kč	21%
6 DM Očištění a nástřik krovu	sou	1	4 644,00 Kč	4 644,00 Kč	21%
7 DM folie kontaktní	m2	258	55,00 Kč	14 190,00 Kč	21%
8 DM latování vč.kontratí	m2	258	177,00 Kč	45 666,00 Kč	21%
9 DM krytina Bobrovka /šupinové krytí	m2	258	429,00 Kč	110 682,00 Kč	21%
10 DM překapnice Pz	bm	-9,88	205,00 Kč	-2 025,40 Kč	21%
11 DM žlab komplet TiZn 330	bm	-9,88	287,00 Kč	-2 835,56 Kč	21%
12 DM dopojení k stáv.svodům	sou	0	850,00 Kč	0,00 Kč	21%
13 DM hřeben vč.odvětrání	bm	15,7	751,00 Kč	11 790,70 Kč	21%
14 DM úžlabí TiZn rš.do 600mm vč.klínů	bm	2,95	403,00 Kč	1 188,85 Kč	21%
15 DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	0	2 270,00 Kč	0,00 Kč	21%
16 Příplatek pokládka věž	m2	33,5	170,00 Kč	5 695,00 Kč	21%
17 Odvoz a likvidace sutí	sou	1	17 286,00 Kč	17 286,00 Kč	21%
18 Přesuny hmot - doprava svislá	sou	1	14 284,00 Kč	14 284,00 Kč	21%
19 DM větrací mřížka	bm	-9,88	24,00 Kč	-237,12 Kč	21%
20 DM pás proti ptákům	bm	-9,88	25,00 Kč	-247,00 Kč	21%
21 DM hromosvod vč.revize	sou	1	10 106,00 Kč	10 106,00 Kč	21%
22 DM protisněhové háky	ks	0	35,00 Kč	0,00 Kč	21%
23 DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	0	300,00 Kč	0,00 Kč	21%
24 Příplatek volská oka vč.nátěru pohledu	ks	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	21%
25 DM komínová lávka vč.zábradlí	ks	0	2 655,00 Kč	0,00 Kč	21%
26 DM oprava komínové hlavice	ks	0	1 500,00 Kč	0,00 Kč	21%
27 Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	11 308,00 Kč	11 308,00 Kč	21%

Celkem bez daně			257 748,77 Kč
Celkem DPH			54 127,24 Kč
Celkem k úhradě			311 877,00 Kč

VLADIMÍR
Soukenická
436
mobil
IČO: 743 13 011

 consulting

JT consulting s.r.o. | Sokolovská 1962 | 432 01 Kadaň
IČ 28684842 | DIČ CZ28684842

Změnový list číslo		3
Identifikace akce		
Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov	
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích	
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov	
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň	
Předmět změnového listu		
I. ETAPA - SOUPIS - vícepráce a méněpráce		
Část díla dotčená změnovým listem		
I. ETAPA		
Popis změny, popis technického řešení		
Vícepráce:		
1) dodávka a montáž krycího oplechování věžičky (chybělo v projektové dokumentaci)		
2) dodávka a montáž oplechování stěn ve styku se střechou (chybělo v projektové dokumentaci)		
3) zednické začištění otvorů a rýh ve styku střešního oplechování s římsou (během realizace došlo na některých místech k odpadnutí části římsy a bylo nutné zednické zapravení)		
4) navýšení přesunů hmot a sutí (v souvislosti s výše uvedenými položkami)		
Méněpráce:		
1) odpočet m ³ řeziva - měněných prvků krovu (během realizace zaměřen skutečný rozsah degradovaných prvků - ten byl menší, než se počítalo v PD, resp. výkazu výměr)		
Viz příloha tohoto změnového listu - soupis víceprací a méněprací I. ETAPY.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nemá vliv na výkresovou část , pouze na výkaz výměr, vyčíslena skutečnost		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č.8 17.9.2015 a KD č.9 1.10.2015 , průběžně ve SD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 726,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-6 527,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		199,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubíroha	Ing. Jan Trubíroha
ICO: 743 13 011	JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962 1432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842	Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446
Za objednatele:		
Bc. Kateřina Kandlová		
STÁTNÍ v LITOMĚŘICÍCH Krajská 48 I 412 01 Litoměřice		

Výměna střešního pláště
SOA v Kadani budova HB 1Etapa-VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena	DPH
1	DM Oplechování špiček věží	ks	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	21%
4	DM oplechování ke zdi Pzn RAL rš.do 400	bm	5,92	300,00 Kč	1 776,00 Kč	21%
3	Zednické práce-betonáž okapnic	hod	3	250,00 Kč	750,00 Kč	21%
4	Dodávka-betonová směs 25kg	ks	5	260,00 Kč	1 300,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	-0,516	12 650,00 Kč	-6 527,40 Kč	21%
6	Doprava-přesun hmot a sutí	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	21%

Celkem bez daně				198,60 Kč	
Celkem DPH				41,71 Kč	
Celkem k úhradě				241,00 Kč	



Zpracoval: Martin Bauer
Zpracováno dne: 8.10.2015

VLADIMÍR MIŠKOVÍČ
Sol
436
mobil: 603 109 995
IČO: 743 13 011

JT consulting

JT consulting s.r.o. I Sokolovská 1962 I 432 01 Kadan
IČ 28684842 DIČ CZ28684842

Změnový list číslo 4

Identifikace akce		
Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov	
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích	
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov	
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň	
Předmět změnového listu		
II. ETAPA - SOUPIS - vícepráce a méněpráce		
Část díla dotčená změnovým listem		
II. ETAPA		
Popis změny, popis technického řešení		
Vícepráce:		
1) dodávka a montáž krycího oplechování věžičky (chybělo v projektové dokumentaci)		
2) dodávka a montáž oplechování stěn ve styku se střechou (chybělo v projektové dokumentaci)		
3) zednické začištění otvorů a rýh ve styku střešního oplechování s římsou (během realizace došlo na některých místech k odpadnutí části římsy a bylo nutné zednické zapravení)		
4) dodávka a montáž oplechování komínů (chybělo v projektové dokumentaci)		
5) dodávka a montáž oplechování - závětrné lišty chybělo v projektové dokumentaci		
6) dodávka a montáž "volských ok" - při realizaci bylo zjištěno, že stávající volská oka jsou značně degradována a je nutno provést jejich kompletní výměnu		
7) navýšení přesunu hmot a sutí (v souvislosti s výše uvedenými položkami)		
Méněpráce:		
1) odpočet m ³ řeziva - měněných prvků krovu (během realizace zaměřen skutečný rozsah degradovaných prvků - ten byl menší, než se počítalo v PD, resp. výkazu výměr).		
Viz příloha tohoto změnového listu - soupis víceprací a méněprací II. ETAPY.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nemá vliv na výkresovou část, pouze na výkaz výměr, vyčíslena skutečnost		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č.8 17.9.2015 a KD č.9 1.10.2015 a průběžně ve SD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	61 539,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-25 831,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	35 708,50 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubiroha	Ing. Jan Trubiroha
 IČO: 743 13 011	 JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962 432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842	 Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446
Za objednatele:		
Bc. Kateřina Kanělová		
 STÁTI v LITOMĚŘICÍCH Krajská 48/I 412 01 Litoměřice		

Výměna střešního pláště

SOA v Kadani budova HB 2.Etapa-VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena	DPH
1	DM Oplechování špiček věží	ks	1	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	21%
2	DM Oplechování komínů Pzn RAL rš 500	bm	19,2	450,00 Kč	8 640,00 Kč	21%
3	DM závětrná lišta Pzn RAL rš 500	bm	8,2	380,00 Kč	3 116,00 Kč	21%
4	DM oplechování ke zdi Pzn RAL rš.do 400	bm	1,78	300,00 Kč	534,00 Kč	21%
5	Zednické práce-betonáž okapnic	hod	7	250,00 Kč	1 750,00 Kč	21%
6	Dodávka-betonová směs 25kg	ks	10	260,00 Kč	2 600,00 Kč	21%
7	Dodávka-Bednění OSB t 1,2-volská oka	m2	17,64	110,00 Kč	1 940,40 Kč	21%
8	Dodávka-čelní maska OSB t 2,2-volská oka	m2	7,06	190,00 Kč	1 341,40 Kč	21%
9	Dodávka-oplechování masky Pzn-volská oka	m2	7,06	300,00 Kč	2 118,00 Kč	21%
10	Demontáž+kompletace volského oka	ks	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč	21%
11	DM oprava krov vč.materiálu	m3	-2,042	12 650,00 Kč	-25 831,30 Kč	21%
12	Doprava-přesun hmot a sutí	kpl	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	21%

	Celkem bez daně				35 708,50 Kč	
	Celkem DPH				7 498,79 Kč	
	Celkem k úhradě				43 208,00 Kč	

Zpracoval: Martin Bauer
Zpracováno dne: 8.10.2015

VLA

mobil: 603 109 995
IČO: 743 13 011

 consulting

JT consulting s.r.o. | Sokolovská 1962 | 432 01 Kadaň
IČ 26684842 | DIČ CZ26684842