

**Dodatek č. 3 KRPJ-4364-46/ČJ-2015-1600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontakt: Ing. Radovan Vejvoda
Email: radovan.vejvoda@pcr.cz Telefon: 974 261 242, 725 375 074
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Na základě společné nabídky dle společenské smlouvy ze dne 23. 02. 2015 do veřejné zakázky společnost Webel a VHH Thermont a dohodě o zániku společnosti a jejím vypořádání ze dne 12. 08. 2015


Obchodní firma: VHH Thermont s.r.o.
Sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČ: 25878778
DIČ: CZ25878778
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 27-8932050207/0100
Zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
tel: 585 032 258
e-mail: hrubý@vhh.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Dne 07. 05. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ na provedení stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla **Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu, CZ.1.02/3.2.00/14.25211**, a dne 14. 08. 2015 dodatek č. 1 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ a dne 13. 11. 2015 dodatek č. 2 KRPJ-4364-45/ČJ-2015-VZ k této smlouvě o dílo (dále jen „dílo“).

III.

V průběhu realizace díla byly generovány v souladu s čl. II. odst. 2.3 práce, které nebylo třeba v průběhu provádění stavebních prací realizovat a současně však byly generovány stavební práce, které jsou nutné pro úplné zhotovení díla, a které byly odsouhlaseny oběma stranami. Veškeré změny díla byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami, současně byly vyhotoveny změnové listy a o všech změnách byl proveden zápis do stavebního deníku, podrobný rozpis provedených změn je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



III.

Obě smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v souvislosti s prokázanými méněpracemi a vícepracemi tak, že článek IV. odst. 4. 1 nově zní:

4.1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy a v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na vyvolané změny v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla takto:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na:

CENĚ STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Původní cena stavby	15.440.632,03	3.242.532,73	18.683.164,76
Prokazatelné méněpráce	-257.431,82	-54.060,70	-311.492,52
Nová cena stavby	15.183.200,21	3.188.472,03	18.371.672,24

Slovy (v Kč bez DPH): patnáctmilionůstoosmdesáttřítisícdvěstěkorunčeských 21/100.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2015 KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2015 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ a ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2015 KRPJ-4364-45/ČJ-2015-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohou dodatku č. 3 je Krycí list – více a méněpráce.

V Jihlavě dne

14. 12. 2015

V Jihlavě dne

14. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Václav Hrubý
jednatel společnosti VHH Thermont s.r.o.

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

OZNÁMENÍ ZMĚN

číslo OZ:

Zhotovitel:	VHH Thermont s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice			
Investor:	ČR - KŘP kraje Vysočina	Datum: 19.11.2015		
Název akce: OPŽP - Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava				
Způsob odeslání / předání datum: 19.11.2015	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změn:**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list č. 1 – Změna pro klimajednotky – Při realizaci bylo zjištěno, že jedna klimajednotka obsahuje plnivo, které je v rozporu s vyhláškou. Byla nutná její demontáž a likvidace. Dále objednatel požadoval doplnění úhelníků pro uchycení nových klimajednotek.

Změnový list č. 2 – Úprava napojení lapačů střešních splavenin – V projektu bylo počítáno s využitím stávajících litinových střešních lapačů splavenin (gajgrů). Z důvodu napojení okapového systému do gajgrů bylo nutné odsazení stávajících gajgrů od fasády. Při realizaci bylo zjištěno, že svislé litinové trubní vedení sahá až k úrovni druhého suterénu, což se v projektu nepředpokládalo. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl záměnu napojení gajgrů provést.

Změnový list č. 3 – Změna tl. izolantu střešní římsy – Při realizaci bylo zjištěno, že zateplení obloukové římsy vatou s podélnými vlákny není možné technicky provést. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

Změnový list č. 4 – Změna detailu oplechování sedlových střech – Při rozebrání střešní krytiny bylo zjištěno, že navržené oplechování zdí a krytiny je nedostatečné. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

Změnový list č. 5 – Výfuk dieselagregátu – Na základě požadavku technického dozoru investora bylo navrženo náhradní řešení prostupu a povrchové úpravy dieselagregátu.

Změnový list č. 6 – Zateplení v místě vstupního portálu – V projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zateplením vstupního portálu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby jeho doplnění.

Změnový list č. 7 – Nová krytina zastřešení hlavního vstupu, vč. vpustí – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající plechová falcovaná krytina je v nevyhovujícím technickém stavu. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

Změnový list č. 8 – Posun automatické závory v průjezdu – Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné posunout stávající mechanismus automatické závory, aby bylo možné provést zateplení stěny a zajištění přístupu servisu automatické závory.

Změnový list č. 9 – Plocha pochůzná lávky na půdě – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí část pochůzní lávky z OSB desek.

Změnový list č. 10 – Odpočet oplechování říms – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající oplechování říms nad traktem I, II, III je ve vyhovujícím technickém stavu, pouze oplechování nad traktem IV je v nevyhovujícím technickém stavu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora s autorským dozorem bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby oplechování říms provést pouze nad traktem IV.

Změnový list č. 11 – Změna podkladu parapetu – Při realizaci byla dohodnuta záměna materiálu pod parapety z důvodu možného přehřívání parapetů a z obavy jejich deformování. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

Změnový list č. 12 – Odpočet úpravy rozměru mříží – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je položka uvedena chybně.

Změnový list č. 13 – Odečet nerezového zábradlí – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající zábradlí nad vstupním portálem neplní funkci zábradlí, ale pouze funkci upevňování transparentů minulé doby. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora s uživatelem, autorského dozoru bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby zábradlí nad vstupním portálem neprovádět.

Změnový list č. 14 – Zastřešení vstupu ve dvorním taktu – Na základě požadavku uživatele na zastřešení vstupů ve dvorním a venkovním taktu bylo po dohodě s autorským dozorem a se zhotovitelem stavby dohodnut typ zastřešení vstupů.

Změnový list č. 15 – Zábradlí u hlavního portálu – Jelikož v projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zateplením vstupního portálu ZL č.06, tak nebylo počítáno s výměnou zábradlí. Z důvodu zateplení vstupního portálu je nutná výměna zábradlí.

Změnový list č. 16 – Změna izolantu soklu v průjezdu do dvora – Z hlediska požární ochrany byl XPS v soklové části nahrazen vatou. Po konzultaci technického dozoru investora, autorského dozoru a zhotovitele stavby byla záměna provedena.

Změnový list č. 17 – Změna okapových svodů na DN 120 – Z důvodu nedostupnosti větších průměrů dešťových svodů na trhu byl osloven autorský dozor o ověření výpočtem průměru svodů na budově. Na základě výpočtu je možné provést záměnu průměrů dešťových svodů. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora s uživatelem, autorského dozoru bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby záměnu dešťových svodů provést.

Změnový list č. 18 – Změna izolantu zateplení stěn na půdě – Z důvodu požární ochrany nebylo nutné použít minerální vatu proto, byla vybrána levnější varianta EPS. Po konzultaci technického dozoru investora, autorského dozoru a zhotovitele stavby byla

záměna provedena.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Zdeněk Krýštof
KRAJE VYSOČINA
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
567 24 JIHLAVA, VROCHLICKÉHO 2627/48

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal Zigl, DiS.
PROJEKČNÍ A TECHNICKÉ PRÁCE
Ke Skalce 10, 586 01 Jihlava
tel.: 605 817 241
IC: 76466819

Příloha : Rozpočet

- Změnový list č. 1 – Změna pro klimajednotky
- Změnový list č. 2 – Úprava napojení lapačů střešních splavenin
- Změnový list č. 3 – Změna tl. izolantu střešní římsy
- Změnový list č. 4 – Změna detailu oplechování sedlových střech
- Změnový list č. 5 – Výfuk dieselagregátu
- Změnový list č. 6 – Zateplení v místě vstupního portálu
- Změnový list č. 7 – Nová krytina zastřešení hlavního vstupu, vč. vpustí
- Změnový list č. 8 – Posun automatické závory v průjezdu
- Změnový list č. 9 – Plocha pochůzná lávky na půdě
- Změnový list č. 10 – Odpočet oplechování říms
- Změnový list č. 11 – Změna podkladu parapetu
- Změnový list č. 12 – Odpočet úpravy rozměru mříží
- Změnový list č. 13 – Odečet nerezového zábradlí
- Změnový list č. 14 – Zastřešení vstupu ve dvorním taktu
- Změnový list č. 15 – Zábradlí u hlavního portálu
- Změnový list č. 16 – Změna izolantu soklu v průjezdu do dvora
- Změnový list č. 17 – Změna okapových svodů na DN 120
- Změnový list č. 18 – Změna izolantu zateplení stěn na půdě

ZMĚNOVÉ LISTY

číslo ZL:

Zhotovitel:	VHH Thermont s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Změnový list vystavil:	Tomáš Schneider
Datum:	19.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list č. 1 – Změna pro klimajednotky – při realizaci bylo zjištěno, že jedna klimajednotka obsahuje plnivo, které je v rozporu s vyhláškou. Byla nutná její demontáž a likvidace. Dále objednatel požadoval doplnění úhelníků pro uchycení nových klimajednotek.

odpočet:	0,00 Kč bez DPH
přípočet:	16 451,68 Kč bez DPH
rozdíl:	16 451,68 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – Úprava napojení lapačů střešních splavenin – v projektu bylo počítáno s využitím stávajících litinových střešních lapačů splavenin (gajgrů). Z důvodu napojení okapového systému do gajgrů bylo nutné odsazení stávajících gajgrů od fasády. Při realizaci bylo zjištěno, že svislé litinové trubní vedení sahá až k úrovni druhého suterénu, což se v projektu nepředpokládalo. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl záměnu napojení gajgrů provést.

odpočet :	-8 640,00 Kč bez DPH
přípočet :	106 094,71 Kč bez DPH
rozdíl:	97 454,71 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 – Změna tl. izolantu střešní římsy – při realizaci bylo zjištěno, že zateplení obloukové římsy vatou s podélnými vlákny není možné technicky provést. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	-415 351,51 Kč bez DPH
přípočet :	311 808,21 Kč bez DPH
rozdíl:	-103 543,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 4 – Změna detailu oplechování sedlových střech – při rozebrání střešní krytiny bylo zjištěno, že navržené oplechování zdí a krytiny je nedostatečné. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	-12 116,00 Kč bez DPH
přípočet :	16 286,40 Kč bez DPH
rozdíl:	4 170,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 5 – Výfuk dieselagregátu – na základě požadavku technického dozoru investora bylo navrženo náhradní řešení prostupu a povrchové úpravy

dieselagregátu.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	5 906,80 Kč bez DPH
rozdíl:	5 906,80 Kč bez DPH

Změnový list č. 6 – Zateplení v místě vstupního portálu – v projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zateplením vstupního portálu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby jeho doplnění.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	13 732,82 Kč bez DPH
rozdíl:	13 732,82 Kč bez DPH

Změnový list č. 7 – Nová krytina zastřešení hlavního vstupu, vč. vpustí – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající plechová falcovaná krytina je v nevyhovujícím technickém stavu. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	32 217,70 Kč bez DPH
rozdíl:	32 217,70 Kč bez DPH

Změnový list č. 8 – Posun automatické závory v průjezdu – Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné posunout stávající mechanismus automatické závory, aby bylo možné provést zateplení stěny a zajištění přístupu servisu automatické závory.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	10 355,00 Kč bez DPH
rozdíl:	10 355,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 9 – Plocha pochůzná lávky na půdě – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí část pochůzní lávky z OSB desek.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	13 386,83 Kč bez DPH
rozdíl:	13 386,83 Kč bez DPH

Změnový list č. 10 – Odpočet oplechování říms – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající oplechování říms nad traktem I, II, III je ve vyhovujícím technickém stavu, pouze oplechování nad traktem IV je v nevyhovujícím technickém stavu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora s autorským dozorem bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby oplechování říms provést pouze nad traktem IV.

odpočet :	-198 284,67 Kč bez DPH
přípočet :	0,00 Kč bez DPH
rozdíl:	-198 284,67 Kč bez DPH

Změnový list č. 11 – Změna podkladu parapetu – Při realizaci byla dohodnuta záměna materiálu pod parapety z důvodu možného přehřívání parapetů a z obavy jejich deformování. Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo náhradní řešení, které

bylo odsouhlaseno technický dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	-25 032,28 Kč bez DPH
přípočet :	30 721,44 Kč bez DPH
rozdíl:	5 689,16 Kč bez DPH

Změnový list č. 12 – Odpočet úpravy rozměru mříží – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je položka uvedena chybně.

odpočet :	-113 400,00 Kč bez DPH
přípočet :	0,00 Kč bez DPH
rozdíl:	-113 400,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 13 – Odečet nerezového zábradlí – Při realizaci bylo zjištěno, že stávající zábradlí nad vstupním portálem neplní funkci zábradlí, ale pouze funkci upevňování transparentů minulé doby. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora s uživatelem, autorského dozoru bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby zábradlí nad vstupním portálem neprovádět.

odpočet :	-39 416,55 Kč bez DPH
přípočet :	0,00 Kč bez DPH
rozdíl:	-39 416,55 Kč bez DPH

Změnový list č. 14 – Zastřešení vstupu ve dvorním taktu – Na základě požadavku uživatele na zastřešení vstupů ve dvorním a venkovním taktu bylo po dohodě s autorským dozorem a se zhotovitelem stavby dohodnut typ zastřešení vstupů.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	64 496,99 Kč bez DPH
rozdíl:	64 496,99 Kč bez DPH

Změnový list č. 15 – Zábradlí u hlavního portálu – Jelikož v projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zateplením vstupního portálu ZL č.06, tak nebylo počítáno s výměnou zábradlí. Z důvodu zateplení vstupního portálu je nutná výměna zábradlí.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	4 814,95 Kč bez DPH
rozdíl:	4 814,95 Kč bez DPH

Změnový list č. 16 – Změna izolantu soklu v průjezdu do dvora – Z hlediska požární ochrany byl XPS v soklové části nahrazen vatou. Po konzultaci technického dozoru investora, autorského dozoru a zhotovitele stavby byla záměna provedena.

odpočet :	-14 848,41 Kč bez DPH
přípočet :	17 206,90 Kč bez DPH
rozdíl:	2 358,49 Kč bez DPH

Změnový list č. 17 – Změna okapových svodů na DN 120 – Z důvodu nedostupnosti větších průměrů dešťových svodů na trhu byl osloven autorský dozor o ověření výpočtem průměru svodů na budově. Na základě výpočtu je možné provést záměnu průměrů dešťových svodů. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora

s uživatelem, autorského dozoru bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby záměnu dešťových svodů provést.

odpočet : -153 984,00 Kč bez DPH
přípočet : 100 089,60 Kč bez DPH
rozdíl: -53 894,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 18 – Změna izolantu zateplení stěn na půdě – Z důvodu požární ochrany nebylo nutné použít minerální vatu proto, byla vybrána levnější varianta EPS. Po konzultaci technického dozoru investora, autorského dozoru a zhotovitele stavby byla záměna provedena.

odpočet : -62 410,55 Kč bez DPH
přípočet : 42 482,12 Kč bez DPH
rozdíl: -19 928,43 Kč bez DPH

Výsledný rozdíl výší změn bez DPH :

-257 431,82 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE VYSOČINA
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ
587 24 JIHLAVA, VROCHLICKÉHO

Zdeněk Kryštof

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE
VÝKON PRÁCE

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL
 Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

JKSO: 801 61
 Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46
 CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631
 Datum: 27.11.2015
 CZ-CPA: 41.00.40

Objednavatel:
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147

DIČ:

Zhotovitel:
 VHH THERMONT s.r.o.

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

Projektant:
 Ing. Michla Zígl, Dis.

IČ: 76466817

DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Matouš Richter

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů -257 431,82
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -257 431,82

DPH základní	21,00%	ze	-257 431,82	-54 060,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-311 492,52
------------	---	-----	-------------

Projektant

Ing. Michla Zígl, Dis.
 PROJEKČNÍ A TECHNICKÉ PRÁCE
 Ke Skalce 10, 586 01 Jihlava
 tel.: 605 941 111

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 KRAJE VYSOČINA
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU
 ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
 587 24 JIHLAVA, VRCHLICKÉHO 2627/46

Zdeněk Kr

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VHH THERMONT
 781 83 TROUBELICE A
 JČO 258 71 771, 600 000 000
 PŘÍKAZNÍK: 781 83 TROUBELICE A
 tel./fax: 605 941 111

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



Kód: ZL

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum: 27.11.2015

Objednavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant: Ing. Michla Zígl, Dis.

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Matouš Richter

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		-257 431,82	-311 492,52
SO01	Administrativní budova	-257 431,82	-311 492,52
ZL-01	změny pro klimajednotky	16 451,68	19 906,58
ZL-02	úprava napojení lapačů střešních splavenin	97 454,71	117 920,21
ZL-03	změna tl. izolantu střešní římsy	-103 543,30	-125 287,40
ZL-04	změna detailu oplechování sedlových střech	4 170,40	5 046,20
ZL-05	výfuk dieselaagregátu	5 906,80	7 147,20
ZL-06	zateplení v místě vstupního portálu	13 732,82	16 616,72
ZL-07	nová krytina zastřešení hlavního vstupu, vč. vpustí	32 217,70	38 983,40
ZL-08	posun automatické závory v průjezdu	10 355,00	12 529,60
ZL-09	plocha pochůzná lávky na půdě	13 386,83	16 198,03
ZL-10	Odpočet oplechování říms	-198 284,67	-239 924,47
ZL-11	Změna podkladu parapetů	5 689,16	6 883,86
ZL-12	Odpočet úpravy rozměru mříží	-113 400,00	-137 214,00
ZL-13	Odečet nerezového zábradlí	-39 416,55	-47 694,05
ZL-14	Zastřešení vstupu ve dvorním traktu	64 496,99	78 041,39
ZL-15	Zábradlí u hlavního portálu	4 814,95	5 826,05
ZL-16	Změna izolantu soklu v průjezdu do dvora	2 358,49	2 853,79
ZL-17	Změna okapových svodů na DN 120	-53 894,40	-65 212,20
ZL-18	Změna izolantu zateplení stěn na půdě	-19 928,43	-24 113,43

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-257 431,82** **-311 492,52**