

ID SSD

909004378 004

**Dodatek č. 4 KŘPJ-4364-47/ČJ-2015-1600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontakt: Ing. Radovan Vejvoda
Email: radovan.vejvoda@pcr.cz Telefon: 974 261 242, 725 375 074
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Na základě společné nabídky dle společenské smlouvy ze dne 23. 02. 2015 do veřejné zakázky společnost Webel a VHH Thermont a dohodě o zániku společnosti a jejím vypořádání ze dne 12. 08. 2015


Obchodní firma: **VHH Thermont s.r.o.**
Sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČ: 25878778
DIČ: CZ25878778
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 27-8932050207/0100
Zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
tel: 585 032 258
e-mail: hrubý@vhh.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Dne 07. 05. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ na provedení stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla **Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu, CZ.1.02/3.2.00/14.25211**, a dne 14. 08. 2015 dodatek č. 1 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ a dne 13. 11. 2015 dodatek č. 2 KRPJ-4364-45/ČJ-2015-1600VZ k této smlouvě o dílo a dne 14. 12. 2015 dodatek č. 3 KRPJ-4364-46/ČJ-2015-1600VZ(dále jen „dílo“).

III.

V průběhu realizace díla byly generovány v souladu s čl. II. odst. 2.3 práce, které nebylo třeba v průběhu provádění stavebních prací realizovat a současně však byly generovány stavební práce, které jsou nutné pro úplné zhotovení díla, a které byly odsouhlaseny oběma stranami. Veškeré změny díla byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami, současně byly vyhotoveny změnové



listy a o všech změnách byl proveden zápis do stavebního deníku, podrobný rozpis provedených změn je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Obě smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v souvislosti s prokázanými méněpracemi a vícepracemi tak, že článek IV. odst. 4. 1 nově zní:

4.1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy a v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na vyvolané změny v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla takto:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na:

CENĚ STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Původní cena stavby	15.183.200,21	3.188.472,03	18.371.672,24
Prokazatelné méněpráce	185.499,89	38.955,00	224.454,89
Nová cena stavby	14.997.700,32	3.149.517,03	18.147.217,35

Slovy (v Kč bez DPH): čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícšedmsetkorunčeských32/100

IV.

- Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2015 KPRJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2015 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ a ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2015 KRPJ-4364-45/ČJ-2015-1600VZ, ve znění dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2015 KRPJ-4364-46/ČJ-2015-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.
- Tento dodatek č. 4 byl vyhotoven v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 1.4.2016

V Jihlavě dne 4.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Václavského 2627

Václav Hrubý
jednatel společnosti VHH Thermont s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚN		číslo OZ:	
Zhotovitel:	VHH Thermont s.r.o., Třebelice 352, 783 83 Třebelice		
Investor:	ČR - KŘP kraje Vysočina	Datum: 19.11.2015	
Název akce: OPŽP - Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava			
Způsob odeslání / předání datum: 11.03.2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změn: Popis a zdůvodnění změny: <u>Změnový list č. 19 – Dodávka svítidel s čidly</u> – V projektu bylo počítáno s využitím stávajících svítidel. Při realizaci bylo zjištěno, že svítidla jsou ve špatném stavu. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl záměnu svítidel provést. <u>Změnový list č. 20 – Soklová část balkonu Trakt I</u> – V projektu bylo počítáno se zateplením stěny po dlaždice balkonu. Z důvodu kotvení izolantu přes hydroizolační fólii a obavy nedokonalého utěsnění kolem kotvicích kotev bylo navrženo náhradní řešení. Tepelná izolace se dotáhne přes dlaždice až k původní hydroizolační fólii a izolant se opatří novou hydroizolační fólií. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. <u>Změnový list č. 21 – Střecha přístavku – falcovaná krytina</u> – Při realizaci bylo zjištěno, že falcovaný plech a hlavně dřevěný záklop pod ním je ve špatném technickém stavu. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl provést výměnu dřevěného záklopu a falcované krytiny. <u>Změnový list č. 22 – Oplechování dveřních prahů</u> – Z důvodu ochrání hrany zateplení parapetu u dveří a vrat byl navržen slízkový plech. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. <u>Změnový list č. 23 – Fasádní lišty – vytěsnění dilatačních spár těsnícím provazcem</u> – Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo vyplnění dilatační spáry těsnícím provazcem. Řešení bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. <u>Změnový list č. 24 – Fasádní lišty – okapnice WP OKAP</u> – V projektové dokumentaci byla navržena základací lišta s okapnicí. Z důvodu obavy z provedení detailu u základací lišty bylo navrženo doplnění systémové okapnice na základací lištu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby její doplnění.			

Změnový list č. 25 – Okapový chodník a šterková plocha ve dvoře – Při založení zakládací lišty zateplení nad terénem bylo při realizaci zjištěno, že terén kolem čerpací stanice je utopený. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby přeložení a doplnění okapového chodníku a šterkové plochy kolem čerpací stanice.

Změnový list č. 26 – Lokální oprava okapového chodníku – Při založení zakládací lišty zateplení nad terénem kolem domu bylo při realizaci zjištěno, že terén a okapový chodník je lokálně utopený. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby lokální přeložení a doplnění okapového chodníku kolem domu.

Změnový list č. 27 – Řezání soklové římsy diamantovým kotoučem – V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení soklové římsy tepelnou izolací v tl. 140 mm. Při realizaci bylo zjištěno, že po zateplení soklové římsy došlo k masivnímu zvýraznění římsy což je nežádoucí. Z důvodu zachování původní tloušťky římsy bylo navrženo její oslabení a po té zateplení tepelnou izolací v tl. izolantu 140 mm. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

Změnový list č. 28 – Rozdíl tloušťky omítky ostění – Při realizaci bylo zjištěno, že při odsekávání původního ostění není možné zajistit osekání tak, aby vyrovnaní podkladu vnějších ostění a nadpraží maltou vápenocementovou bylo do tl. 10 mm. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny rozdílné tloušťky omítek ostění a nadpraží.

Změnový list č. 29 – Odpočet vnějších omítek – Při realizaci bylo zjištěno, že nerovnost podkladu není taková, jaká se předpokládala v PD a VV. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny pouze lokální bourací a opravné práce.

Změnový list č. 30 – Změna zábradlí u francouzských oken – Po konzultaci autorského dozoru a objednatele bylo navrženo nové řešení zábradlí u francouzských oken. Místo nerezového trubkového zábradlí skleněné s nerezovým madlem.

Změnový list č. 31 – Ochranné hroty proti holubům – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí ochranné hroty proti holubům.

Změnový list č. 32 – Úprava parapetního zdiva – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí úprava parapetního zdiva.

Změnový list č. 33 – Odpočet bandážování spar – Při realizaci bylo zjištěno, že bandážování spar a prasklin na schodišti není v takovém rozsahu, jak se předpokládalo v PD a VV. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny méně práce.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627
Zdeněk Kryštof...

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal Zígl, DiS.
PROJEKČNÍ A TECHNICKÁ
Ke Skaicce 10
.....k

Příloha : Rozpočet

Změnový list č. 19 – Dodávka svítidel s čidly

Změnový list č. 20 – Soklová část balkonu Trakt I

Změnový list č. 21 – Střecha přístavku – falcovaná krytina

Změnový list č. 22 – Oplechování dveřních prahů

Změnový list č. 23 – Fasádní lišty – vytěsnění dilatačních spár těsnícím provazcem

Změnový list č. 24 – Fasádní lišty – okapnice WP OKAP

Změnový list č. 25 – Okapový chodník a štěrková plocha ve dvoře

Změnový list č. 26 – Lokální oprava okapového chodníku

Změnový list č. 27 – Řezání soklové římsy diamantovým kotoučem

Změnový list č. 28 – Rozdíl tloušťky omítky ostění

Změnový list č. 29 – Odpočet vnějších omítek

Změnový list č. 30 – Změna zábradlí u francouzských oken

Změnový list č. 31 – Ochranné hroty proti holubům

Změnový list č. 32 – Úprava parapetního zdiva

Změnový list č. 33 – Odpočet bandážování spar

ZMĚNOVÉ LISTY		číslo ZL:
Zhotovitel:	VHH Thermont s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice	
Změnový list vystavil:	Tomáš Schneider	
Datum:	11.03.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: <u>Změnový list č. 19 – Dodávka svítidel s čidly</u> – V projektu bylo počítáno s využitím stávajících svítidel. Při realizaci bylo zjištěno, že svítidla jsou ve špatném stavu. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl záměnu svítidel provést. odpočet : 0,00 Kč bez DPH <u>přípočet : 11 250,00 Kč bez DPH</u> rozdíl: 11 250,00 Kč bez DPH <u>Změnový list č. 20 – Soklová část balkonu Trakt I</u> – V projektu bylo počítáno se zateplením stěny po dlaždice balkonu. Z důvodu kotvení izolantu přes hydroizolační fólii a obavy nedokonalého utěsnění kolem kotvicích kotev bylo navrženo náhradní řešení. Tepelná izolace se dotáhne přes dlaždice až k původní hydroizolační fólii a izolant se opatří novou hydroizolační fólií. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. odpočet : 0,00 Kč bez DPH <u>přípočet : 17 611,39 Kč bez DPH</u> rozdíl: 17 611,39 Kč bez DPH <u>Změnový list č. 21 – Střecha přístavku – falcovaná krytina</u> – Při realizaci bylo zjištěno, že falcovaný plech a hlavně dřevěný záklop pod ním je ve špatném technickém stavu. Technický dozor investora po konzultaci s uživatelem rozhodl provést výměnu dřevěného záklopu a falcované krytiny. odpočet : -3 813,79 Kč bez DPH <u>přípočet : 47 157,95 Kč bez DPH</u> rozdíl: 43 344,16 Kč bez DPH <u>Změnový list č. 22 – Oplechování dveřních prahů</u> – Z důvodu ochrání hrany zateplení parapetu u dveří a vrat byl navržen slízkový plech. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby. odpočet : 0,00 Kč bez DPH <u>přípočet : 8 076,23 Kč bez DPH</u> rozdíl: 8 076,23 Kč bez DPH		

Změnový list č. 23 – Fasádní lišty – vytěsnění dilatačních spár těsnícím provazcem
– Po konzultaci s autorským dozorem bylo navrženo vyplnění dilatační spáry těsnícím provazcem. Řešení bylo odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	14 337,92 Kč bez DPH
rozdíl:	14 337,92 Kč bez DPH

Změnový list č. 24 – Fasádní lišty – okapnice WP OKAP – V projektové dokumentaci byla navržena základací lišta s okapnicí. Z důvodu obavy z provedení detailu u základací lišty bylo navrženo doplnění systémové okapnice na základací lištu. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby její doplnění.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	39 734,74 Kč bez DPH
rozdíl:	39 734,74 Kč bez DPH

Změnový list č. 25 – Okapový chodník a štěrková plocha ve dvoře – Při založení základací lišty zateplení nad terénem bylo při realizaci zjištěno, že terén kolem čerpací stanice je utopený. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby přeložení a doplnění okapového chodníku a štěrkové plochy kolem čerpací stanice.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	18 612,63 Kč bez DPH
rozdíl:	18 612,63 Kč bez DPH

Změnový list č. 26 – Lokální oprava okapového chodníku – Při založení základací lišty zateplení nad terénem kolem domu bylo při realizaci zjištěno, že terén a okapový chodník je lokálně utopený. Na základě rozhodnutí technického dozoru investora bylo dohodnuto se zhotovitelem stavby lokální přeložení a doplnění okapového chodníku kolem domu.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	22 704,49 Kč bez DPH
rozdíl:	22 704,49 Kč bez DPH

Změnový list č. 27 – Řezání soklové římsy diamantovým kotoučem – V projektové dokumentaci bylo navrženo zateplení soklové římsy tepelnou izolací v tl. 140 mm. Při realizaci bylo zjištěno, že po zateplení soklové římsy došlo k masivnímu zvýraznění římsy což je nežádoucí. Z důvodu zachování původní tloušťky římsy bylo navrženo její oslabení a po té zateplení tepelnou izolací v tl. izolantu 140 mm. Po konzultaci s autorským dozorem bylo náhradní řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	16 290,00 Kč bez DPH
rozdíl:	16 290,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 28 – Rozdíl tloušťky omítky ostění – Při realizaci bylo zjištěno, že při odsekávání původního ostění není možné zajistit osekání tak, aby vyrovnání podkladu vnějších ostění a nadpraží maltou vápenocementovou bylo do tl. 10 mm. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny rozdílné tloušťky omítek ostění a nadpraží.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	89 473,76 Kč bez DPH
rozdíl:	89 473,76 Kč bez DPH

Změnový list č. 29 – Odpočet vnějších omítek – Při realizaci bylo zjištěno, že nerovnost podkladu není taková, jaká se předpokládala v PD a VV. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny pouze lokální bourací a opravné práce.

odpočet :	-621 337,68 Kč bez DPH
přípočet :	0,00 Kč bez DPH
rozdíl:	-621 337,68 Kč bez DPH

Změnový list č. 30 – Změna zábradlí u francouzských oken – Po konzultaci autorského dozoru a objednatele bylo navrženo nové řešení zábradlí u francouzských oken. Místo nerezového trubkového zábradlí skleněné s nerezovým madlem.

odpočet :	-42 930,00 Kč bez DPH
přípočet :	47 960,10 Kč bez DPH
rozdíl:	5 030,10 Kč bez DPH

Změnový list č. 31 – Ochranné hroty proti holubům – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí ochranné hroty proti holubům.


odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	69 024,00 Kč bez DPH
rozdíl:	69 024,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 32 – Úprava parapetního zdiva – Po revizi projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí úprava parapetního zdiva.

odpočet :	0,00 Kč bez DPH
přípočet :	90 028,37 Kč bez DPH
rozdíl:	90 028,37 Kč bez DPH

Změnový list č. 33 – Odpočet bandážování spar – Při realizaci bylo zjištěno, že bandážování spar a prasklin na schodišti není v takovém rozsahu, jak se předpokládalo v PD a VV. Po konzultaci s autorským dozorem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby byly odsouhlaseny méně práce.

odpočet :	-9 680,00 Kč bez DPH
přípočet :	0,00 Kč bez DPH
rozdíl:	-9 680,00 Kč bez DPH

Výsledný rozdíl výší změn bez DPH : -185 499,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627 Zdeněk Kryštof	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

JKSO: 801 61

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631

Datum: 21.3.2015

CZ-CPA: 41.00.40

Objednavatel:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IČ: 72052147

DIČ:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

Projektant:

Ing. Michla Zígl, Dis.

IČ: 76466817

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Matouš Richter

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

-185 499,89

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-185 499,89

DPH základní

21,00%

ze

-185 499,89

-38 955,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-224 454,89

Projektant

Ing. Michla Zígl, Dis.
PROJEKČNÍ A TECHNICKÁ
K9

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Zdeněk Kryštol

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VHH THERMONT s.r.o.
IČ: 29315476
DIČ: CZ29315476
Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie - KŘP kraje Vysočina

Místo: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum: ##

Objednavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant: Ing. Michla Zígl, Dis.

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Matouš Richter

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-185 499,89	-224 454,89
S001	Administrativní budova	-185 499,89	-224 454,89
ZL-19	dodávka svítidel s čidly	11 250,00	13 612,50
ZL-20	soklová část balkonu trakt I	17 611,39	21 309,79
ZL-21	střechy přístavku -falcovaná krytina	43 344,16	52 446,46
ZL-22	oplechování dveřních prahů	8 076,23	9 772,23
ZL-23	fasádní lišty -vytesnění dilatačních spár tesnicím provazcem	14 337,92	17 348,92
ZL-24	fasádní lišty -okapnice WP OKAP	39 734,74	48 079,04
ZL-25	okapový chodník a štěrková plocha ve dvoře	18 612,63	22 521,33
ZL-26	lokální oprava okapového chodníku	22 704,49	27 472,39
ZL-27	řezání soklové římsy diamantovým kotoučem	16 290,00	19 710,90
ZL-28	rozdíl tloušťky omítky ostění	89 473,76	108 263,26
ZL-29	odpočet vnějších omítek	-621 337,68	-751 818,58
ZL-30	změna zábradlí u francouzských oken	5 030,10	6 086,40
ZL-31	ochrana hroty proti ptactvu	69 024,00	83 519,00
ZL-32	úprava parapetního zdiva	90 028,37	108 934,37
ZL-33	odpočet bandážování spár	-9 680,00	-11 712,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-185 499,89	-224 454,89