

Č.j.: ZSM-102/OVZ-2016

Systémové číslo VZ na E-ZAK: P16V00001142

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace části areálu
LD Tosca Karlovy Vary 2“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 12. 2015 pod. č.j.: ZSM-98-25/OVZ-2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kokes partners s.r.o.

se sídlem: Praha 9, Vysočany, Podnádražní 910/10

IČO: 29023033

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160647,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 233978616/0300,

zastoupená Pavlem Fajtem, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“).

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava - prodloužení doby plnění Projekční etapy 2, uvedené v bodu 4.3 Smlouvy o dílo, z důvodů na straně Objednatele, kdy ze strany Objednatele nebyly Zhotoviteli předány všechny podklady a dokumenty potřebné pro práci na díle, kterými byly výsledky tří dodatečně prováděných stavebně technických průzkumů, zajišťovaných Objednatelem. Konkrétně se jednalo o výsledky průzkumu na výskyt azbestu v daném objektu a výsledky vyhodnocení doplňujících sond statikem a mykologem v daném objektu. Zhotovitel z těchto důvodů, jejichž příčina byla výlučně na straně Objednatele, přerušil práce na díle dne 18. 3. 2016 s tím, že práce na díle opět zahájí až po předání výsledků těchto dodatečně prováděných stavebně technických průzkumů. Výsledky těchto průzkumů byly Zhotoviteli předány Objednatelem v těchto dnech: 5. 5. 2016 - Provedení průzkumu výskytu azbestových materiálů v objektu LD Thermia, 6. 6. 2016 – Zpracování jednoplošného schématu

včetně měření pátečních rozvodů - LD Thermia, 13. 6. 2016 – Stavebně technický a mykologický průzkum LD Thermia - předběžné závěry. Z výše uvedených důvodů byly práce na díle přerušeny po dobu celkem 35 dní, o tuto dobu se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran prodlužuje doba plnění Projekční etapy 2, tj. z původních 165 dní na $165 + 35 = 200$ dní.

- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je rovněž sjednání dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb, kdy tyto dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli (zadavateli) a tyto dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
- 2.3. V souladu s čl. 20 odst. 20.3 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření původního předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné služby zadané v jednacím řízení bez uveřejnění postupem dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatečné služby“).
- 2.4. Z důvodu sjednání dodatečných služeb, které odpovídají navýšení rozsahu původní veřejné zakázky o 29,36 %, se po vzájemné dohodě smluvních stran tímto dodatkem odpovídajícím způsobem prodlužuje doba plnění Projekční etapy 2 o 15 dní, tj. na $165 + 35 + 15 = 215$ dní.
- 2.5. V souvislosti s výše uvedeným prodloužením doby plnění se původní Příloha Smlouvy o dílo č. 2 – Harmonogram Díla, nahrazuje novou Přílohou Smlouvy o dílo č. 2 - Harmonogram Díla, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Dodatečné služby jsou sjednány v rozsahu dle Nabídky na akci “Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace části areálu LD Tosca Karlovy Vary“ ze dne 10. 6. 2016, která je Přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). Tyto dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní služby řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných služeb, o kterou se navyšuje Cena díla, sjednaná v článku 5.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky Zhotovitele a jednacím řízení bez uveřejnění a činí:
 - a) celkem bez DPH 643.000,- Kč
(slovy šest set čtyřicet tři tisíc Kč),
 - b) DPH 21 % ve výši 135.030,- Kč
(slovy jedno sto třicet pět tisíc třicet Kč),
 - c) celkem včetně DPH 778.030,- Kč
(slovy sedm set sedmdesát osm tisíc třicet Kč).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha Smlouvy o dílo č. 2 - Harmonogram Díla.

Příloha č. 2:
Nabídka na akci "Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace části areálu LD Tosca Karlovy Vary" ze dne 10. 6. 2016.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 28. 6. 2016

V Praze dne 28. 6. 2016

JUDr. Ladislav Máca, v. r.

Pavel Fajt, v. r.

.....
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

.....
Pavel Fajt, prokurista
Kokes partners s.r.o.